

ID.IR.R.003.3.2017

Nysa, dnia 15.03.2017 r.

Pan Piotr Smoter
Radny Rady Miejskiej w Nysie

„Budowa przedszkola w Nysie przy ul. 11 Listopada ”

Odpowiadając na Pana wniosek złożony na XXXXIII sesji rady Miejskiej w dniu 07.03.2017 r. w sprawie terminu i kosztów budowy Przedszkola nr 10 w Nysie przy ul. 11-go Listopada, informuję ze:

1. Planowany termin zakończenia budowy Przedszkola nr 10 -- **sierpień 2018 r.**
2. Planowany koszt budowy – w oparciu o kosztorys inwestorski – **5 623 784 zł**
w tym: a) zestawienie kosztów już poniesionych z podziałem na lata 2015 – 2016 – **544 823,67 zł**
b) planowany w budżecie koszt na 2017 rok – **1 000 000 zł**
c) pozostanie na 2018 rok – ok. 4 000 000 zł
3. Realizacja budowy – w **2016 roku** we własnym zakresie: roboty przygotowawcze, ziemne, wykonanie zbrojenia stóp i ław fundamentowych, betonowanie, izolacja, wymurowanie ścian fundamentowych, zbrojenie i betonowanie trzpieni w ścianach fundamentowych, izolacja pionowa ścian fundamentowych, podłoże pod posadzki, ułożenie poziomów kanalizacyjnych, wylanie płyty betonowej pod posadzki.
4. Prace zaplanowane do wykonania we własnym zakresie **do sierpnia 2017r.:** ułożenie pozostałych poziomów kanalizacyjnych, dokończenie betonowania płyty podposadzkowej, mурowanie ścian nośnych oraz wykonanie robot żelbetowych parteru.
5. Wykonanie pozostałego zakresu robót proponuje się zlecić w drodze przetargu nieograniczonego specjalistycznej firmie budowlanej.

2015r. – 59 000,00 zł

DP budowy przedszkola - wyk. ARCHI - CCNCEPT Piotr Opatka, Nysa - umowa nr
2015/IZP.IR.P/44 z dnia 17.06.2015r. - do 30.11.2015r.

59 000,00	51/2015 z dnia 28.12.2015r.	59 000,00
-----------	-----------------------------	-----------

2016r. – 485 823,67 zł

1) Starostwo Powiatowe w Nysie - dziennik budowy	plan	nr faktury i data wystawienia	wykonanie
	24,83	1/04/2016 z dnia 05.04.2016r.	24,83
2) Wniosek ZP-01 z dnia 05.04.2016r. - do 12.04.2016r. na dostawę materiałów dla organizacji placu budowy - wyk. PPHU "MERKURY" Sp. z o. o., Prudnik umowa nr 2016/ID.IR.R/15 z dnia 21.04.2016r. - do 06.05.2016r.	7 245,09	658/2016/FST z dn. 12.05.16r.	7 245,09
3) Wniosek ZP-01 z dn. 25.04.2016r. - do 25.05.2016r. na wyk. boczego wejścia do budynku przedszkola - wyk. Usługi Buc.-Handl. A. Leśniewicz, Nysa umowa nr 2016/ID.IR.R/23 z dnia 09.05.2016r. - do 25.05.2016r.	19 769,16	17/2016 z dnia 31.05.2016r.	19 769,16
4) geodezyjne wytyczenie budynku - wyk. GeoPomiar, T. Krajewski, Nysa umowa nr 2016/ID.IR.R/50 z dnia 30.06.2016r. - do 08.07.2016r.	4 182,00	GP/44/2016 z dnia 02.08.2016	4 182,00
Aneks nr 1/2016 z dnia 08.07.2016r. - zmiana terminu na 29.07.2016r.			
5) Wniosek ZP-02 z dnia 12.07.2016r. - do 09.09.2016r. przetarg nieograniczony I etap (zakup i dostawa materiałów) - wyk. DOMAT B. Sękowski, Nysa umowa nr 2016/ID.IR.R/60 z dnia 02.08.2016r. - do 16.12.2016r.	177 340,00	nr 8063 z dnia 20.12.2016r.	157 394,61
		VAT - obciążenia odwrotne	2 365,71
6) Porozumienie z dn. 16.12.2016r. - zmniejszenie wynagrodzenia do 157 394,61 zł dozór nad budową - umowa nr 2016/ID.IR.R/69 z dnia 23.08.2016r. - do 16.12.2016r., wyk. NZN Sp z o. o. Nysa	-17 579,68		
7) Wniosek ZP-02 z dnia 10.10.2016r. - do 16.12.2016r. - II etap - dostawa materiałów na potrzeby realizacji części nadziemnej budynku. wyk. PPHU MERKURY Sp. z o. o., Prudnik - umowa nr 2016/ID.IR.R/101 z dnia 03.11.2016 do 16.12.2016r.	271 042,27	9328/2016/F-PR z 23.12.2016r.	271 042,27
8) plansza informacyjna - baner	216,48	1838/2016 z dnia 09.11.2016r.	216,48
Razem wartość umów	485 823,67	nakład wg wystawionych faktur	485 823,67

Z up. BURMISTRZA

Piotr Bobak
Z-ca BURMISTRZA