

ID.IR.R.0003.7.2017

**Radny Rady Miejskiej w Nysie
Pan Piotr Wojtasik**

Odpowiadając na Pana pytania dotyczące informacji z działalności międzysesyjnej Burmistrza Nysy w trakcie XXXV sesji Rady Miejskiej w Nysie w dniu 12 maja 2017r. informuję, iż:

- notatką służbową spisana w dniu 27.04.2017r, w związku z niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi wstrzymano montaż zestawu kontenerowego na obiekcie Polonii w Nysie. Silne opady deszczu, a co za tym idzie podmokły teren uniemożliwiły wjazd i właściwy montaż, a ewentualne próby wykonania montażu od strony bieżni mogły spowodować znaczne szkody. W związku z powyższym, Aneksiem Nr 1/2017 spisany w dniu 28.04.2017r. do Umowy Nr 2017/ID.IR.R/26 z dnia 30.03.2017r. przesunięto termin montażu zestawu kontenerowego na dzień 19.05.2017r. W związku z tym, iż termin zakończenia realizacji hali sportowej w Nysie przypada na dzień 30.09.2017r. oraz z uwagi na konieczność rozbiórki istniejącego obiektu szatniowego należy zapewnić w tym okresie sprawne funkcjonowanie KS Polonia Nysa, zarówno w zakresie działalności organizacyjnej i sportowej, jak i związanej z koniecznością zmagazynowania sprzętu sportowego. Kontenery po okresie przejściowym mogą zostać wykorzystane na obiektach sportowych Gminy Nysa, które nie posiadają zaplecza szatniowego.

- instalacja kontroli dostępu, system obsługi klienta oraz nagłośnienie sali konferencyjnej nie były objęte zamówieniem podstawowym, a także nie były zawarte w projekcie budowlanym. Instalacja kontroli dostępu umożliwi podzielenie obiektu na strefy i ograniczy dostęp nieupoważnionym osobom do określonych jego części. System obsługi klienta umożliwi przedstawienie wizualne podziału sektorów, dostępnych miejsc na widowni, sprzedaż systemową, kontrolę zdalną księgowości, a co więcej umożliwi sprzedaż biletów przez internet. Nagłośnienie sali konferencyjnej obejmuje dostawę, montaż i uruchomienie zestawu głośnikowego sufitowego wraz urządzeniami wzmacniającymi dźwięk oraz umożliwiającymi komunikowanie się za pomocą mikrofonu. W dniu 27.03.2017r. przeprowadzono przetarg nieograniczony na wykonanie w/w robót, na podstawie którego zawarto w dniu 26.04.2017r. Umowę nr 2017/ID.IR.R/33 z MTM Budownictwo Sp. z o.o. z wynagrodzeniem w wysokości 196 800,00 zł

Z poważaniem

Otrzymują:

1. Adresat
2. AO.BR w/m
3. IR.UR a/a

Z up. BURMISTRZA

Piotr Bobak
Z-ca BURMISTRZA