

### Sprawozdanie z wykonania inwestycji w 2010 roku

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin przetargu	Termin zakończenia robót	Nakłady planowane na rok 2010	z tego:		Wydatki na dzień 31.12.2010r.	Część opisowa - uwagi
					środki własne			
<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>								
<b>DZIAŁ 010</b>								
1	Przykrycie rowu w ul. Wierkowińska w Nysie rozdział 01008 § 6050			10 000	10 000		10 000,00	W rowie ( polek Baranówka ) ułożono kanał z rur PCV długości 7m oraz wykonano nawierzchnię z kostki betonowej - 70m <sup>2</sup> . Wykonawcą robót był Zakład Budownictwa Ogólnego DROBUD z Opola. Protokół odbioru spisano 10.09.2010r.
Razem dział 010				10 000	10 000		10 000,00	
<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>								
<b>DZIAŁ 600</b>								
2	Budowa dróg w mieście rozdział 60016 § 6050	1/12.08.10r.	1/31.10.11r.	6 554 200	1 371 200		6 461 342,91	I. Realizacja robót:  1/ dzielnica Góra Wieś - roboty  Z Konsorcjum, którego liderem jest BUDBIS - Paweł Bis, Konradowa zawarło umowę na wykonanie kolejnego etapu robót drogowych w ulicach: Pomorskiej, Chocimskiej, H. Pobożnego - cały zakres, Augustowskiej - część drogi, Unii Lubelskiej - dokończenie drogi, bocznej do ul. Unii Lubelskiej - część drogi, Zygmuntowskiej i Przemyskiej - etap robót wraz z kanalizacją deszczową oraz oświetleniem. Ponadto roboty energetyczne wykonane zostaną w ulicach: Krasieńskiego, Putaskiego, Stawowej, Zbaraskiej. W 2010r. wykonany został umowy zakres robót w ulicy bocznej do ul. Unii Lubelskiej, tj. drogę z kostki betonowej, kanalizację deszczową oraz oświetlenie. Pozostały zakres robót zostanie zrealizowany w 2011 roku. Nadzór inwestorski pełni Mariusz Stadnik - Usługi Inwestycyjne w Budownictwie z Nysy.  2/ ul. Iwaszkiewicza , Ksialewskiego, Gombrowicza, Staffa, Tetmajera i Grunwaldzka  Zakończono realizację II etapu robót w ulicach: Iwaszkiewicza (dokończenie) oraz Gombrowicza, Staffa, Tetmajera i Grunwaldzkiej. W dniu 29.11.2010r. spisano protokół odbioru: 8 431m <sup>2</sup> dróg z kostki betonowej, 573,35m kanalizacji deszczowej, 180,85m kabla elektrycznego, 35,40m przyłącza wodociągowego, 30,05m przyłącza kanalizacji sanitarnej. Wykonawcą robót był Zakład Budownictwa Ogólnego " DROBUD " - A. Styczek - Janicka z Opola Nadzór inwestorski pełniła firma - Prywatne Przedsiębiorstwo Budowlano - Handlowe BUDART - J. Drózd z Głogówka.
		2/27.10.09r.	2/29.10.10r.					3/ ul. Andersa i Koliątaja  Wykonawcą dróg, chodników i wjazdów o nawierzchni z kostki betonowej o powierzchni 3 205m <sup>2</sup> i 388,7m kanalizacji deszczowej był Zakład Instalacji Wod. Kan. Gazow. i Elektrycz. s.c. - K.K. Podpoca z Radzikowic. Nadzór inwestorski pełniła firma - Usługi Inwestycyjne w Budownictwie - M. Stadnik z Nysy.  4/ ul. Karpacka  Ze spółką ITB z Wrocławia zawarło umowę na budowę drogi z betonu asfaltowego około 3400m <sup>2</sup> , drogi rowarowej około 1400m <sup>2</sup> , chodnika i zjazdów około 2100m <sup>2</sup> , drogi tymczasowej około 1200m <sup>2</sup> oraz kanalizacji sanitarnej, deszczowej, drenażu - jako etapu Ib. Z uwagi na niedotrzymanie umownego terminu zakończenia robót, w dniu 17.01.2011r. odstąpiono od umowy.  Środki w wysokości 469 518,28 zł ujęto w uchwale o wydatkach które nie wygasają z upływem roku budżetowego.  Nadzór inwestorski pełniła firma - Prywatne Przedsiębiorstwo Budowlano - Handlowe BUDART - J. Drózd z Głogówka.  Spółka ZWES - M. Słowik, J. Bukłys z Nysy była wykonawcą oświetlenia ulicznego - etap Ic - zamontowano 18 szt. słupów oświetleniowych i 18 szt. opraw sodowych i ułożono 773m linii kablowej. Protokół odbioru spisano 07.09.2010r.  Od ww. spółki w dniu 07.09.2010r. odebrano 348m linii kablowej do zasilania przepompowni ścieków sanitarnych.  II. Dokumentacje projektowe:  1/ ul. Chodowieckiego do Kraszewskiego  Opracowana została przez firmę PROJEKT - M. Bartocha z Nysy.  2/ ul. Kaczkowskiego, Brodzińskiego  W opracowaniu do 31.03.2011r. przez Pracownię Projektową - A. Banach z Nysy. Wykonano działkę nr 14/3.  3/ ul. Piotra Skargi
		3/18.02.10r.	3/30.09.10r.					
		4/07.08.09r.	4/31.07.10r.					
		4/07.04.10r.	4/31.08.10r.					