

Sprawozdanie z wykonania inwestycji w 2013 roku

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin przetargu	Termin zakończenia	Nakłady planowane na rok 2013	z tego:		Wydatki na dzień 31.12.2013r.	Część opisowa - uwagi
						środki własne		
Transport i łączność Dział 600								
1	Budowa dróg w mieście w tym: rozdział 60016 § 6050			1 683 624,00 1 396 124,00	1 683 624,00 1 396 124,00		1 679 459,25 1 391 998,65	<p>I. Realizacja robót:</p> <p>1/ dzielnica Dolna Wieś - ul. Strzelców Bytomskich Aktualizację dokumentacji projektowej wykonała Alina Banach - Usługi Projektowe z Nysy za kwotę 13 899,00 zł. Wykonawcą jezdni z kostki brukowej - 1528m², chodników i zjazdów z kostki brukowej - 481m², kanalizacji deszczowej - 411,5m oraz montażu 2 szt. słupów energetycznych był Bogdan Piegrza - Przedsiębiorstwo Usługowe z Sidziny. Wartość robót wyniosła 488 800,56 zł. Protokół odbioru robót spisany został w dniu 03.12.2013r. Nadzór inwestorski sprawował Sebastian Celary - PROJCEL z Nysy za kwotę 9 090,00 zł.</p> <p>2/ osiedle przy ul. Słowińskiej - ul. Karugi wraz z parkingiem Wykonawcą jezdni i miejsc parkingowych z kostki betonowej o powierzchni 1 394,40m², 102,80m kanalizacji deszczowej montażu 157m kabli oświetleniowych oraz 2 słupów i 2 opraw oświetleniowych był Kamil Biela - Przedsiębiorstwo Kanaliza - cyjno - Melioracyjne BIELA z Sidziny, za kwotę 437 733,63 zł. Nadzór inwestorski sprawował Sebastian Celary - PROJCEL za 6 450,00 zł. Protokół odbioru robót spisany został w dniu 22.12.2013r.</p> <p>3/ Aleja Wojska Polskiego - etap Sebastian Celary - PROJCEL z Nysy za kwotę 18 400,00 zł zaktualizował dokumentację projektową. Na wykonanie IX etap robót, tj. nawierzchni jezdni z kostki betonowej, chodników i zjazdów na powierzchni około 1300m² wraz z odwodnieniem około 36m, przełożenie około 0,50 km linii napowietrznej, w dniu 19.07.13r. zawarta została umowa z Henrykiem Pleśniakiem - POL - BUD z Nysy na kwotę 215 012,96 zł. W 2013 roku wykonano ponad 40% robót drogowych oraz 90% robót kanalizacyjnych i elektrycznych. Z uwagi na prowadzenie, przez RZGW Wrocław, robót związanych z regulacją rzeki na terenie, na którym miała przebiegać planowana tymczasowa droga, pierwotny termin zakończenia robót przez POL - BUD został przesunięty. Nadzór inwestorski sprawuje Mariusz Stadnik - Usługi Inwestycyjne w Budownictwie z Nysy za kwotę 4 900,00 zł. Środki finansowe w wysokości 107 922,09 zł ujęte zostały w uchwale o wydatkach, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.</p> <p>4/ ul. Wiosenna - I etap oświetlenia Mariusz Harasiuk - ETK PROJEKT z Nysy wydzielił kosztorys inwestorski dla I etapu budowy oświetlenia za kwotę 492,00 zł. Dla TAURON Dystrybucja z Krakowa zapłacono 553,50 zł tytułem opłaty przyłączeniowej. W dniu 30.09.13r. od spółki jawnej ELTRIX - Dariusz Iżycki, Jerzy Dźwigała z Nysy odebrano roboty: montaż 13 słupów oświetleniowych oraz 13 lamp i ułożenie 595m linii kablowej za 73 617,96 zł.</p> <p>5/ ul. Warłkowicza W dniu 17.05.13r. od Anny Stryczek - Janickiej - Zakład Budownictwa Ogólnego DROBUD z Opola odebrano roboty: karczowanie zagajników i krzewów w korycie i na skarpach potoku Baranówka, plantowanie skarp i dna, umocnienie skarp, wartości 4 997,91 zł.</p> <p>6/ ul. Opawska Protokołem odbioru z dnia 06.05.13r. od Anny Stryczek - Janickiej - Zakład Budownictwa Ogólnego DROBUD z Opola odebrano 19m kanalizacji deszczowej oraz 1 studnię rewizyjną, jako III etap robót wartości 9 972,19 zł.</p> <p>7/ ul. Karpacka Nieszczerne złącza kanalizacji sanitarnej naprawił Adam Wojciechowski - Bezwykopowe Renowacje Kanalizacji TECH - KAN z miejscowości Gać za kwotę. Protokół odbioru spisany został w dniu 08.07.13r.</p>