

Sprawozdanie z wykonania inwestycji w 2014 roku

Lp.	Nazwa zadania Inwestycyjnego	Termin przetargu	Termin zakończenia	Nakłady planowane na rok 2014	z tego: środki własne	Wydatki na dzień 31.12.14r.	Stan zaawansowania - uwagi
Transport i łączność							
Dział 600							
1.	Budowa dróg w mieście w tym: rozdział 60016 § 6050			1 846 969,00	1 846 969,00	1 846 022,08	Środki przeznacza się na:
		1/17.03.14r.	1/30.08.14r.	1 824 969,00	1 824 969,00	1 824 988,08	1. Realizacja robót:
							1/ dzielnica Górna Wieś - ul. Stawowa i Zygmuntowska
							a/ Wykonawcą drogi w ul. Stawowej długości 401,5m z kostki betonowej wraz z zjazdami na posesje i dojazdami z kostki betonowej - 118,5m2 oraz kanalizacji deszczowej, przyłączy kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej, oznakowania był Kamil Biela Przedsiębiorstwo Kanalizacyjno - Melioracyjne z Sidziny za kwotę 453 996,38 zł. Protokół odbioru robót spisano 07.10.14r. Nadzór inwestorski sprawował Mariusz Stadnik - Usługi Inwestycyjne w Budownictwie z Nysy za 9 800,00 zł.
							b/ Spółka cywilna ELBUD KKT z Nysy - K. Kurowski, Cz. Tyczyński, P. Kurowski za kwotę 3 172,27 zł przestawiła słup energetyczny linii napowietrznej w ul. Stawowej. Protokół odbioru spisano 01.10.14r.
							c/ W ul. Zygmuntowskiej dlinek kanalizacji deszczowej - 118m, wartości 55 350,00 zł, wykonał Wiesław Bernaciak - Instalatorstwo Sanitarne i Ogrzewanie z Nysy. Protokół odbioru robót spisano 19.12.14r.
							2/ ul. Wiosenna
		2/25.04.14r.	2/15.09.14r.				Mirosław Harasiuk - ETK PROJEKT z Nysy za 550,00 zł wydzielił kosztorys inwestorski na wykonanie II etapu.
							a/ Wykonawcą robót - II etap - było Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe AMIKAR - Anna Kokurowska z Nysy. Protokołem z dnia 14.07.14r. odebrano 21 szt. słupów, 21 opraw oraz 699,5m linii kablowej wartości 74 777,85 zł. Roboty zakończono wcześniej o 2 m-ce.
							b/ Spółka cywilna ELBUD KKT z Nysy - K. Kurowski, Cz. Tyczyński, P. Kurowski za kwotę 3 960,39 zł przestawiła złącze kablowe. Protokół odbioru spisano 17.11.14r.
							c/ Wykonawcą 160m sieci wodociągowej i 138,5m kanalizacji sanitarnej, wartości 147 916,98 zł, był Adrian Sakowicz -SAMI SWOI Przedsiębiorstwo Melioracyjno - Budowlane z Nysy. Protokół odbioru spisano 24.11.14r. Nadzór inwestorski sprawował Mariusz Stadnik - Usługi Inwestycyjne w Budownictwie z Nysy za kwotę 2 000,00 zł.
		3/25.04.14r.	3/24.10.14r.				3/ osiedle przy ul. Słowiańskiej - ul. Karugi
							Jan Drózd-BUDART z Głogówka wydzielił kosztorys inwestorski na II etap, za kwotę 1 328,40 zł. Wykonawcą II etapu drogi w ul. Karugi - 905m2 z kostki betonowej z 5 stanowiskami parkingowymi również z kostki o powierzchni 120m2, kanalizacji deszczowej - 275,10m był Jan Mizera z Sidziny. Wartość robót wyniosła 238 533,50. Protokół odbioru spisano 25.11.14r. Nadzór inwestorski sprawował Stanisław Rydzik z Nysy za kwotę 4 200,00 zł.
		4/28.03.14r.	4/20.08.14r.				4/ ul. Morcinka
							a/ Nawierzchnię z mieszanek mineralno - bitumicznych długości 147m, chodniki i wjazdy z kostki brukowej - 545,65m2, 8 szt. słupów oświetleniowych, 392m kanalizacji deszczowej, w dniu 13.10.14r. odebrano od Henryka Plesniaka - POL-BUD z Nysy. Był to I etap

						<p>robót wartości 542 300,36 zł. Nadzór inwestorski za kwotę 8 610,00 zł sprawował Sebastian Celary - PROJCEL z Nysy.</p> <p>b/ Henryk Pleśniak - POL-BUD z Nysy, za kwotę 1 128,00 zł wykonał oznakowanie poziome i pionowe drogi. Protokół odbioru robót spisano 10.12.14r. Dla TAURON Dystrybucja Kraków zapłacono 48,31 zł tytułem opłaty przyłączeniowej.</p> <p>5/ chodniki w ul. Żeromskiego - Sienkiewicza, Osmańczyka - Mickiewicza</p> <p>Od Magdaleny Chmielak - Przedsiębiorstwo CHMIELAK sp. z o.o. z Prudnika w dniu 10.09.14r. odebrano: chodniki o nawierzchni z kostki brukowej brukowej długości 265m, urządzone tereny zielone oraz 6 słupów oświetleniowych i 213m linii n/n wartości 97 882,14 zł.</p> <p>6/ Aleja Wojska Polskiego - etap</p> <p>Odbiór montażu 3 szt. znaków drogowych oraz montażu balustrady stalowej długości 4,2m, wartości 2 790,00 zł od Henryka Pleśniak - POL - BUD z Nysy nastąpił w dniu 05.06.14r.</p> <p>7/ ul. Zawiszy Czarnego</p> <p>Roboty związane z przebudową ogrodzenia przy posesjach nr 19 i 21 oraz naprawą bramy wjazdowej wykonała Monika Jarek - FORTRESS z Makowic. Protokół odbioru robót spisano 17.11.14r.</p> <p>8/ ul. Kaczkowskiego i Brodzińskiego - etap</p> <p>W dniu 19.12.14r. spisano protokół odbioru przyłączy kanalizacji sanitarnej - 24m do trzech posesji, wartości 19 010,84 zł od Wiesława Bernaciak - Instalatorstwo Sanitarne i Ogrzewanie z Nysy.</p> <p>ff. Dokumentacje projektowe:</p> <p>1/ ul. Biskupa Jarostawa Opracowana przez Jana Drózd - BUDART z Głogówka za kwotę 18 388,50 zł. Środki finansowe w wysokości 18 388,50 zł ujęto w uchwale o wydatkach budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014.</p> <p>2/ ul. Ściegiennego + realizacja Dokumentację projektową przebudowy odcinka przy kościele opracował Zbigniew Reguła "STUDIO Z" z Nysy za kwotę 3 690,00 zł. Wykonawcą drogi z kostki kamiennej długości 45,10m i chodników z kostki - 168m<sup>2</sup>, wartości 97 954,03 zł był Kamil Biela - Przedsiębiorstwo Kanalizacyjno - Melioracyjne BIELA z Sідziny. Protokół odbioru robót spisano 12.11.14r. Nadzór inwestorski sprawował Sebastian Celary - PROJCEL z Nysy za kwotę 2 500,00 zł.</p> <p>3/ ul. Marcinkowskiego W opracowaniu przez Arkadiusza Drózd TENSOR - Centrum Inżynierii Lądowej z Wrocławia, za kwotę 24 969,00 zł, w terminie do 15.06.15r. Środki finansowe w wysokości 24 969,00 zł ujęto w uchwale o wydatkach budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014.</p> <p>III. Odszkodowania i wykupy gruntów Zapłacono za nabycie działek przy ul. Unii Lubelskiej oraz odszkodowania obręb Górna Wieś i Dolna Wieś.</p>
	rozdział 60016 § 6060			22 000,00	22 000,00	21 034,00
2	Rewitalizacja Rynku w Nysie rozdział 60016 § 6050			16 626,00	16 626,00	16 626,00
						Dokumentacja projektowa przebudowy drogi, sieci gazowej i kanalizacji teletechnicznej w ul. Celnej w opracowaniu do 30.06.15r., przez Tomasza Grębskiego - Pracownia Projektowa z Goświnowic,

							za łączną kwotę 16 626,00 zł. Środki finansowe w wysokości 16 626,00 zł ujęto w uchwałach wydatkach budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014.
3	Rozbudowa skrzyżowania ul. Asnyka z ul. Kraszewskiego i ul. Raclawicką oraz przebudowa ul. Raclawickiej w Nysie rozdział 60016 § 6050	14.08.13r.	21.07.14r.	3 109 000,00	2 341 000,00	3 106 893,70	Protokołem z dnia 04.11.15r. odebrano: nawierzchnię asfaltową jezdni - 4 112,63m <sup>2</sup> , nawierzchnie ścieżki pieszo - rowerowej z kostki - 1 518m <sup>2</sup> , nawierzchnie wjazdów, wyspy środkowej, pasów rozdzielu z kostki - 397,34m <sup>2</sup> , tereny zielone - 729,48m <sup>2</sup> , kanalizację deszczową - 236,71m, kanalizację sanitarną - 222,13m, sieć wodociągową - 218,44m, oświetlenie, sieci energetyczne, sieci teletechniczne. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych sp. z o.o. z Brzegu, w 2014r. zapłacono 3 073 715,39 zł. Cała wartość robót wyniosła 3 673 709,25 zł. Nadzór inwestorski sprawował Sebastian Celary - PROJEKT z Nysy, w 2014r. zapłacono 28 492,00 zł. Nadzór archeologiczny, za kwotę 984,00 zł, pełnił Muzeum z Nysy. Nadzór autorski sprawował Mirosław Bartocha - PROJEKT z Nysy za kwotę 3 360,00 zł. Dla TAURON Dystrybucja O/Opole zapłacono 342,31 zł tytułem opłaty przyłączeniowej. Na realizację inwestycji darowiznę w kwocie 518 000,00 zł przekazał McDonald's Polska sp. z o.o. Warszawa. Darowiznę w kwocie 250 000,00 zł przekazała Spółka Cywilna Bogumiła Jaworska, Jacek Jaworski z Nysy.
4	Budowa zjazdu z ul. Dubois w Nysie rozdział 60016 § 6050			23 334,28	23 334,28	23 334,28	Dokumentację projektową, za kwotę 3 921,00 zł, opracował Zbigniew Reguła " STUDIO Z " z Nysy. Wykonawcą zjazdu o nawierzchni z kostki betonowej - 38m <sup>2</sup> oraz z tłucznia kamiennego - 200m <sup>2</sup> był Wiesław Bis - Brukarstwo i Usługi Budowlane z Konradowej, za kwotę 20 013,28 zł. Protokół odbioru z dnia 02.07.14r.
5	Budowa dróg w mieście rozdział 60017 § 6050	1/13.05.14r.	1/30.09.14r.	616 366,00	616 366,00	616 365,89	Środki przeznacza się na:  I. Realizacja robót:  1/ skarpa ul. Otmuchowska - etap III  Mariusz Stadnik - Usługi Inwestycyjne w Budownictwie z Nysy opracował kosztorys inwestorski, za 950,00 zł. Witold Więcek-InfraConcept z Nysy był wykonawcą zamiennej dokumentacji projektowej odcinka kanalizacji deszczowej za 3 800,00 zł. Drogę długości 150m w ul. Leszczynowej wraz wjazdami na posesje 45m <sup>2</sup> w całości z kostki betonowej, 165,55m kanalizacji deszczowej za kwotę na kwotę 281 659,37 zł wykonała spółka cywilna Krystyna Podpora i Krzysztof Podpora - Zakład Instalacji Wod. Kan. Gazow. i Elektrycz. z Radzikowic, Protokół odbioru spisano w dniu 11.12.14r. Ten sam wykonawca, za kwotę 24 064,25 zł, zamontował barierki zabezpieczające na długości 64m oraz oznakowanie pionowe. Protokół odbioru spisano 20.11.14r. Nadzór inwestorski nad III etapem drogi, za kwotę 6 765,00 zł, sprawował Mariusz Stadnik - Usługi Inwestycyjne w Budownictwie z Nysy. Nadzór autorski pełnił Bronisław Waługa - Projektowanie Konstrukcyjno-Inżynieryjne z Rudy Śląskiej, za kwotę 2 280,00 zł.  Spółce Krzysztof Podpora i Krystyna Podpora zapłacono kwotę 13 314,44 zł z środków budżetowych 2014r. za roboty z II etapu ( faktura końcowa ).  2/ osiedle przy ul. Mickiewicza - Powstańców Śląskich - II etap oświetlenia  Kosztorys inwestorski na II etap robót wydzielił, za 738,00 zł Zdzisław Zaremba-PROINSTEEL z Nysy. Od spółki jawnej ELTRIX - Dariusz Iżycki, Jerzy Dźwigała z Nysy w dniu 04.09.14r. odebrano 2 031m linii kablowej oraz 64 szt. słupów oświetleniowych i 64 szt. opraw - jako II etap robót, których koszt
		2/14.04.14r.	2/28.08.14r.				

						<p>wyniósł 233 454,00 zł. Mariusz Stadnik - Usługi Inwestycyjne w Budownictwie z Nysy, za kwotę 950,00 zł, sprawował nadzór inwestorski.</p> <p>3/ budowa chodnika przy budynku OPS</p> <p>Chodnik z kostki betonowej - 87m2, długości 44m oraz plac gospodarczy - 14m2 wartości 20 000,00 zł odebrano w dniu 30.09.14r. od Adriana Sakowicz - SAMI SWOI z Nysy. 20 000,00 zł.</p> <p>Nadzór inwestorski, za kwotę 1 140,00 zł, pełnił Sebastian Celary - PROJCEL z Nysy.</p> <p>II. Dokumentacje projektowe:</p> <p>1/ droga boczna do ul. Krasińskiego Opracowana przez Zbigniewa Reguła "STUIO Z" z Nysy, za kwotę 11 070,00 zł.</p> <p>2/ parking ul. Kusocińskiego Opracowana przez Zbigniewa Reguła "STUDIO Z" z Nysy, za kwotę 9 800,00 zł.</p>	
6	Budowa parkingu ul. Kusocińskiego w Nysie rozdział 60017 § 6050			100 000,00	100 000,00	100 000,00	<p>Na budowę parkingu z kostki betonowej oraz przykanalika kanalizacji deszczowej i lampy dodatkowej na istniejącym słupie, w dniu 17.10.14r. zawarto umowę na 118 951,92 zł z Kamilem Biela - BiELA - Przedsiębiorstwo Kanalizacyjno - Melioracyjne z Sidziny, z terminem wykonania do 30.06.15r. W 2014 roku wykonano roboty w 84%.</p> <p>Ten sam wykonawca, za kwotę 2 484,53 zł, wykonał chodniki z kostki betonowej - 23,10m2. Sebastian Celary - PROJCEL z Nysy, za kwotę 4 250,00 zł, sprawuje nadzór inwestorski.</p>
7	Budowa dróg na obszarach większych rozdział 60016 § 6050			1 862 354,62	1 862 354,62 w tym: fundusz sołecki 45 466,62	1 862 278,82	<p>Środki przeznacza się na:</p> <p>I. Realizacja robót:</p> <p>1/ Konradowa - 11 598,66 zł fundusz sołecki</p> <p>Sebastian Celary - PROJCEL z Nysy, za kwotę 950,00 zł, wydzielił kosztorys dla I etapu. Protokołem z dnia 10.12.14r. odebrano I etap robót: drogę o nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych długości 198,65m, chodniki i opaski z kostki betonowej 286,40m2, kanalizację deszczową - 167,80m, linię kablową - 103,85m, 3 słupy oświetleniowe i 2 oprawy wartości 399 629,59 zł. Wykonawcą robót był Paweł Bis - BUDBIS z Nysy. Nadzór inwestorski sprawował, za kwotę 8 500,00 zł, Sebastian Celary - PROJCEL z Nysy.</p> <p>Dla TAURON Dystrybucja Kraków zapłacono opłatę przyłączeniową w wysokości 117,78 zł.</p> <p>2/ Domaszkowice</p> <p>Protokołem z dnia 10.07.14r. odebrano drogę długości 165m, o nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych 83,88m2, nawierzchni z płyt wielootworowych JOMB 455,86m2, przyłączy kanalizacji sanitarnej - 2,57m, 196,30m linię kablową - 196,03m, 4 słupy oświetleniowe z oprawami.</p> <p>Wykonawcą robót był Henryk Spizak - Usługi Transportowe, Budownictwo i Handel z Sidziny, za kwotę 100 128,36 zł.</p> <p>Nadzór inwestorski, za kwotę 2 900,00 zł, sprawował Sebastian Celary - PROJCEL z Nysy.</p> <p>Dla TAURON Dystrybucja Kraków zapłacono opłatę przyłączeniową w wysokości 36,81 zł.</p> <p>3/ Kubice - 13 867,96 zł fundusz sołecki</p> <p>W dniu 04.09.14r. odebrano od Pawła Bis - BUDBIS z Konradowej I etap drogi o nawierzchni bitumicznej - 981m2, chodniki i wjazdy z kostki brukowej - 442m2, kanalizację deszczową - 38,73m, wartości 254 845,29 zł.</p>

				<p>Nadzór inwestorski, za 5 610,00 zł, sprawował Sebastian Celary - PROJCEL z Nysy.</p> <p>Dokumentacja projektowa odprowadzenia wód opadowych i drenazowych z drogi, za 11 685,00 zł, opracowana została przez Zbigniewa Reguła " STUDIO Z " z Nysy.</p> <p>Środki finansowe w wysokości 11 685,00 zł ujęto w uchwale o wydatkach budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014.</p>
				<p>4/ Niwnica - droga w kierunku Hajduk Nyskich, zatoka przy szkole fundusz sołecki - 20 000,00 zł</p> <p>Alina Banach - Usługi Projektowe z Nysy opracowała zamienną dokumentację projektową przebudowy dróg za 12 915,00 zł.</p>
	4/13.03.14r.	4/10.09.14r.		<p>Zakończono budowę V etapu - odcinek A-B o zakresie: droga z betonu asfaltowego długości 180m, zjazdy z kostki betonowej - 121m<sup>2</sup>, chodniki z asfaltu oraz kostki betonowej 1 235m<sup>2</sup>, kanalizacja deszczowa - 166,77m, przyłącz sieci wodociągowej - 41,99m, przyłącz kanalizacji sanitarnej - 30,26m, przepust z rur betonowych - 30m, wartość 256 708,23 zł. Wykonawcą robót był Jan Młzera z Sidziny. Protokół odbioru spisano 30.09.14r. Nadzór inwestorski, za kwotę 6 150,00 zł, pełnił Sebastian Celary - PROJCEL z Nysy.</p>
	4/ 18.07.14r.	4/ 07.11.14r.		<p>Wykonawcą zatoki autobusowej - 125m<sup>2</sup> z kostki betonowej, chodników z kostki betonowej - 214m<sup>2</sup>, około 200m<sup>2</sup>, przebudowę ogrodzenia, montażu 2 słupów oświetleniowych i 1 słupa linii napowietrznej oraz 6 szt. znaków drogowych był Henryk Pleśniak - POL - BUD z Nysy, za kwotę 220 640,68 zł. Protokół odbioru spisano 30.09.14r. Nadzór inwestorski, za kwotę 4 000,00 zł, pełnił Sebastian Celary - PROJCEL z Nysy.</p>
	4/25.07.13r.	4/20.06.14r.		<p>W dniu 23.10.14r. odebrano IV etap drogi odcinek B-C, rozpoczęty w 2013r. Wykonawcą drogi długości 277m z betonu asfaltowego, chodnika z kostki betonowej - 233,5m<sup>2</sup>, zjazdów z kostki betonowej - 68,90m<sup>2</sup>, kanalizacji deszczowej - 211,83m, przyłącza kanalizacji deszczowej - 51,84m, przyłącza wodociągowego - 10,5m, przyłącza kanalizacji sanitarnej - 4m, montażu 1 słupa oświetleniowego, 1 oprawy, 38m linii napowietrznej oraz 12 szt. znaków drogowych, za kwotę 372 428,55 zł, było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych - Andrzej Kaniowski z Brzegu. W 2014r. wydatkowano 24 652,81 zł. Nadzór inwestorski, za kwotę 5 535,00 zł, pełnił Sebastian Celary - PROJCEL z Nysy, płatność nastąpiła w 2014r.</p>
	5/11.03.14r.	5/15.07.14r.		<p>Alina Banach - Usługi Projektowe z Nysy, za 1 845,00 zł, opracowała projekt docelowej organizacji ruchu dla dróg w rejonie SP Nr 1 w Niwnicy.</p> <p>5/ Jędrzychów ul. Wiejska - przebudowa drogi</p> <p>II etap przebudowy drogi w ul. Wiejskiej o nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych długości 240,5m, chodniki i wjazdy z kostki betonowej - 769m<sup>2</sup>, zatoki autobusowe z kostki kamiennej - 137m<sup>2</sup>, przyłącz kanalizacji deszczowej - 149,13m w dniu 25.07.14r. odebrano od Kamila Biela - BIELA - Przedsiębiorstwo Kanalizacyjno - Melioracyjne z Sidziny. Wartość robót wyniosła 419 200,61 zł.</p> <p>Nadzór inwestorski sprawował Mariusz Stadnik - Usługi Inwestycyjne w Budownictwie z Nysy za 6 800,00 zł.</p>
				<p>6/ Przełęk</p> <p>Zapłacono za roboty wykonane w 2013r.</p> <p>II. Dokumentację projektowe:</p>

						<p>1/ Jędrzychów W opracowaniu do 30.04.15r., za kwotę 34 071,00 zł, przez Arkadiusza Dróżdź - Centrum Inżynierii Lądowej TENSOR Wrocławia. Środki finansowe w wysokości 34 071,00 zł ujęto w uchwale o wydatkach budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014.</p> <p>2/ Siestzechowice Opracowana, za 15 990,00 zł, przez Adriana Dróżdź - Centrum Inżynierii Lądowej TENSOR z Wrocławia.</p> <p>3/ Wyszków Śl. Opracowana, za 13 530,00 zł, przez Adriana Dróżdź - Centrum Inżynierii Lądowej TENSOR z Wrocławia.</p> <p>4/ Złotogłowice Opracowana przez Alinę Banach - Usługi Projektowe z Nysy, za 15 000,00 zł.</p>	
8	Budowa dróg na obszarach wiejskich w tym: rozdział 60017 § 6050	1/11.03.14r.	1/18.07.14r.	1 048 869,81	1 048 869,81	1 034 076,36	<p>Środki przeznacza się na:</p> <p>I. Realizacja robót:</p> <p>1/ Biela Nyska ul. Kamienna - przebudowa drogi - 22 922,25 zł fundusz sołecki</p> <p>W dniu 23.07.14r. odebrano, w ramach II etapu robót, drogę długości 206,5m o nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych, 522m<sup>2</sup> chodników z kostki betonowej, 155m<sup>2</sup> wjazdów z kostki kamiennej ( materiał z odzysku ), 185 m kanalizacji deszczowej, 37m przyłącza kanalizacji deszczowej, 15m przyłącza sieci wodociągowej, 12,9m przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz 2 słupy oświetleniowe i 54m linii kablowej. Wykonawcą robót był Kamila Biela - Przedsiębiorstwo Kanalizacyjno - Melioracyjne z Siedziny, za kwotę 433 007,65 zł. Protokół odbioru spisano w dniu 23.07.14r.</p> <p>Dokumentację projektową odcinka drogi do posesji nowowytbudowanych, za kwotę 4 500,00 zł, opracował Sebastianem Celary - PROJCEL z Nysy. Odcinek drogi długości 30,5m z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych, wartości 36 000,00 zł wykonał Kamila Biela - Przedsiębiorstwo Kanalizacyjno - Melioracyjne. Protokół odbioru spisano w dniu 23.07.14r. Nadzór inwestorski, za kwotę 9 500,00 zł, sprawował Sebastian Celary - PROJCEL z Nysy. Dla TAURON Dystrybucja Kraków zapłacono koszt opłaty przyłączeniowej 73,62 zł.</p> <p>2/ Hanuszów - przykrycie rowu - I etap - 8 206,17 zł fundusz sołecki + 3 000,00 zł środki sołectwa</p> <p>Zbigniew Jędorowicz - Zakład Instalacji Sanitarnych C.O. i Gaz Ślusarski i Remontowo - Budowlany z Złotogłowic był wykonawcą I etapu robót, którego wartość wyniosła 52 665,67 zł. Protokół odbioru spisano w dniu 25.07.14r. Na długości 76,65m ułożone zostały rury WIPRO i przykryte płytami betonowymi z rozbiórki.</p> <p>3/ Kępniça - przebudowa drogi - 16 000,00 zł fundusz sołecki</p> <p>Wykonawcą II etapu drogi z betonu asfaltowego długości 115,1m i powierzchni 595m<sup>2</sup>, chodników - 110m<sup>2</sup>, parkingu - 128m<sup>2</sup>, podjazdów - 34m<sup>2</sup> z kostki betonowej był Dariusz Morawiecki - BDM sp. z o.o. z Nysy, za kwotę 228 766,79 zł. Nadzór inwestorski za kwotę 8 500,00 zł sprawował Marłusz Stadnik - Usługi Inwestycyjne w Budownictwie z Nysy. Protokół odbioru spisano w dniu 29.08.14r.</p>
		3/ 28.05.14r.	3/ 01.08.14r.	982 869,81	982 869,81	968 445,26	<p>w tym:</p> <p>środkii sołectwa 3 000,00 fundusz sołecki 81 403,09</p>

							4/ Skorochów - ciąg pieszo - rowerowy - etap - 9 856,57 zł fundusz sołecki
		4/ 09.06.14r.	4/ 24.10.14r.				Wykonawcą 148,20m kanalizacji deszczowej oraz odcinka ciągu pieszo - rowerowego z kostki brukowej o długości 144,1m, powierzchni 542m <sup>2</sup> , przykanalików - 4 szt., za kwotę 124 107,53 zł był Dariusz Morawiecki - BDM sp. z o.o. z Nysy. Protokół odbioru spisano 16.12.14r. Nadzór inwestorski, za kwotę 5 000,00 zł, sprawował Mariuszem Stadnik - Usługi Inwestycyjne w Budownictwie z Nysy.
	rozdział 60017 § 6060			66 000,00	66 000,00	65 631,10	<p>II. Dokumentacje projektowe:</p> <p>1/ Skorochów - droga do boiska + realizacja ( zjazd wraz z przepustem i odcinkiem drogi ) Z Zbigniewem Reguła " STUDIO Z " z Nysy odstąpiono od umowy na opracowanie dokumentacji projektowej, za poniesione koszty zapłacono 1 000,00 zł. Zakres ten wykona RZGW Wrocław.</p> <p>2/ Przelęg ( działka nr 263/1 ) - 10 000,00 zł fundusz sołecki Opracowana przez Zbigniewa Reguła " STUDIO Z " z Nysy za 11 340,00 zł.</p> <p>3/ Rusocin ( działka nr 254 ) - 14 418,10 zł fundusz sołecki W opracowaniu przez Alinę Banach - Usługi Projektowe z Nysy, za 14 400,00 zł, w terminie do 30.04.15r. Środki finansowe w wysokości 14 400,00 zł ujęto w uchwale o wydatkach budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014.</p> <p>4/ Dokumentację projektową drogi bocznej do ul. szkolnej w Goświnowicach opracował Paweł Opałka - PLANBUD z Nysy za kwotę 14 000,00 zł</p>
9	Ścieżki rowerowe rozdział 60017 § 6050	20.05.14r.	12.09.14r.	196 755,00	196 755,00	196 754,89	<p>III. Odszkodowania i wykupy gruntów W Jędrzychowie wykupiono działki nr 232/10, 232/17 i 232/19.</p> <p>Dokumentację projektową budowy I etapu ścieżki rowerowej w ul. Powstańców Śląskich w Nysie opracował Mirosław Bartocha - PROJEKT z Nysy, za kwotę 4 920,00 zł.</p> <p>Wykonawcą I etapu ścieżki z kostki betonowej i z betonu asfaltowego długości 218,7m wraz z oznakowaniem oraz 10m kanalizacji deszczowej był Henryk Pleśniak - POL - BUD z Nysy, za kwotę 187 334,89 zł.</p> <p>Nadzór inwestorski, za 4 500,00 zł, sprawował Mariusz Stadnik - Usługi Inwestycyjne w Budownictwie z Nysy.</p>
10	Budowa drogi bocznej do ul. Szkolnej w Goświnowicach rozdział 60017 § 6050	24.11.14r.	31.05.15r.	80 000,00	80 000,00	0,00	Dokumentację projektową drogi opracował Paweł Opałka - PLANBUD z Nysy za kwotę 14 000,00 zł W dniu 05.12.14r. z Henrykiem Pleśniak - POL - BUD z Nysy zawarto umowę na kwotę 421 474,20 zł, na wykonanie robót: droga z płyt ażurowych betonowych - 1 532m <sup>2</sup> , chodniki i zjazdy z kostki betonowej - 639m <sup>2</sup> , przyłącza kanalizacji sanitarnej - 6m, przyłącza wodociągowe - 7m i oznakowanie pionowe, w terminie do 31.05.15r. Rozpoczęcie robót planowane jest w lutym 2015r. Na sprawowanie nadzoru inwestorskiego umowę na kwotę 4 900,00 zł zawarto w dniu 17.02.15r. z Stanisławem Rydzik z Nysy.
11	Budowa drogi do RCGO w Domaszkowicach rozdział 60017 § 6050	17.04.14r.	10.11.14r.	1 499 203,14	1 499 203,14	1 493 640,93	Piotr Czuczman - Opolska Grupa Geodezyjna z Nysy, za kwotę 8 610,00 zł, wznowił granice w obrębie działek projektowanej przebudowy drogi. Dokumentację projektową zamienną opracował, za 7 500,00 zł, Paweł Opałka - PLANBUD z Nysy. Wykonawcą drogi do RCGO, długości 980,46m z betonu asfaltowego, miejsc postojowych z betonu asfaltowego - 150m <sup>2</sup> , chodnika z kostki betonowej - 10m <sup>2</sup> , дренаżu, przebudowy 204,77m linii energetycznej, przebudowy przepustu - 19,02m, wartości 1 466 231,43 zł był

							Wiesław Bis - Brukarstwo i Usługi Budowlane z Konradowej. Protokół odbioru spisano 04.12.14r. Nadzór inwestorski sprawował Sebastian Celary - PROJCEL z Nysy, za kwotę 10 500,00 zł. Tablicę Informacyjną o współfinansowaniu zadania wykonał i zamontował Jan Gorczyński TOMART z Nysy za 799,50 zł. Na realizację zadania otrzymano dofinansowanie z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój, w wysokości 488 273,00 zł.
	Razem dział 600			10 399 477,85	9 631 477,85	10 295 992,95	
	<b>Turystyka</b>						
	<b>Dział 630</b>						
12	Fort Prusy w Nysie rozdział 63003 § 6050			48 487,00	48 487,00	48 486,62	Wykonawcą dokumentacji projektowej zasilania energetycznego oraz ułożenia linii kablowej - 174m była, za kwotę 44 804,00 zł, spółka jawna ELTRIX z Nysy - Dariusz Iżycki, Jerzy Dźwigała. Protokół odbioru spisano w dniu 23.09.14r. Nadzór archeologiczny pełnił Mariusz Krawczyk - Pracownia Archeologiczna ERA z Nysy, za 738,00 zł. Dla TAURON Dystrybucja Kraków zapłacono opłatę przyłączeniową w kwocie 2 944,62 zł.
	Razem dział 630			48 487,00	48 487,00	48 486,62	
	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>						
	<b>Dział 700</b>						
13	Nabycie nieruchomości rozdział 70005 § 6060			40 000,00	40 000,00	37 540,00	Gmina Nysa nabyła działki nr 345/53 i 345/44 w Przełęku.
14	Poprawa stanu technicznego lokali mieszkalnych rozdział 70095 § 6050			560 000,00	560 000,00	559 324,57	W ramach zadania wykonano szereg działań , jak m.in. instalacje WLZ, odnowienia mieszkań, łazienek i klatek schodowych, naprawy dachów i przewodów kominowych.
	Razem dział 700			600 000,00	600 000,00	596 864,57	
	<b>Administracja publiczna</b>						
	<b>Dział 750</b>						
15	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Nysie rozdział 75023 § 6050	30.10.13r.	30.04.14r.	496 939,00	496 939,00	496 938,08	Protokół odbioru robót związanych z budową windy osobowej, punktu informacyjnego, wykonania ścianek działowych, wymiany i montażu stolarki okiennej i drzwiowej, instalacji elektrycznej, c.o., wod - kan., malarskich, wartości 455 755,81 zł, spisano 14.05.14r. Roboty rozpoczęto w listopadzie 2013r. Wykonawcą był Radosław Staros - Firma Usługowo - Handlowa STAROS z Piotrowic Nyskich. Ta sama Firma wykonała punkt kasowy wraz z pomieszczeniami poczekalni i fikwidatury wartości 103 000,00 zł - protokół odbioru spisany został 17.04.14r. Nadzór Inwestorski pełnił Stanisław Kurnatowski i Joanna Kurnatowska - spółka cywilna KURNATOWSKI z Nysy za kwotę 7 100,00 zł. W dniu 14.04.14r. Urząd Dozoru Technicznego z Opola wydał dopuszczenie do użytkowania windy. Spółka cywilna PPHU INSTALEX z Nysy - Tomasz Świdorski i Krystyna Świdorska wykonała klimatyzację w pomieszczeniach kasowych i w poczekalni, za kwotę 15 000,00 zł. Protokół odbioru z dnia 09.05.14r.
16	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Nysie w części dotyczącej archiwum GZO rozdział 75023 § 6050			30 000,00	30 000,00	29 999,47	Posadzki z kamieni sztucznych, tynki, drzwi, oświetlenie, malowanie, regały odebrano w dniu 01.07.14r. Wykonawcą robót, wartości 29 999,47 zł był Radosław Staros - Firma Usługowo - Handlowa STAROS z Piotrowic Nyskich.
17	Rozbudowa macierzy dyskowej rozdział 75023 § 6050			126 000,00	126 000,00	125 829,00	W BETACOM SA Warszawa zakupiono dwa serwery do klastra serwerów na potrzeby klastra infrastruktury wirtualnej wraz z oprogramowaniem oraz obsługą wdrożenia.
18	Rozbudowa oprogramowania rozdział 75023 § 6050			53 820,00	53 820,00	9 650,58	REKORD SI spółka z o.o. z Bielska - Białej dostarczyła i wdrożyła oprogramowanie dotyczące systemu eAKCYZA, PRZELEW.
19	Rozbudowa sieci LAN Urzędu Miejskiego rozdział 75023 § 6050			4 000,00	4 000,00	0,00	Nie prowadzono działań.



20	Promocja obszarów przyrodniczych i krajobrazowych Jeziora Nyskiego i Gór Opawskich rozdział 75023 § 6050			6 000,00	6 000,00	4 920,00	Dokumentację projektową do przygotowania programu funkcjonalno - użytkowego systemu kamer internetowych opracował Bogusław Dyduch - Pracownia Projektowa z Wrocławia, za kwotę 4 920,00 zł.
21	Komputeryzacja ( informatyzacja ) Urzędu Miejskiego w Nysie rozdział 75023 § 6060			54 000,00	54 000,00	52 931,36	W ramach wymiany sprzętu zakupiono 9 zestawów komputerowych z oprogramowaniem oraz skaner.
22	Partnerstwo Nyskie 2020 w tym: rozdział 75095 § 6050  rozdział 75095 § 6056 rozdział 75095 § 6057			551 109,58 w tym: 192 600,14 środki gminy 195 388,48 dotacje 27 730,85 135 390,11	192 600,14	178 348,72 w tym: 61 138,21 środki gminy dotacje 19 925,77 195 388,48 zł oraz 27 730,85 zł z Norweskiego 97 284,74	Opracowano dokumentację przetargową, w tym SIWZ, Zawarto umowy z poszczególnymi wykonawcami na opracowanie Strategii Rozwoju Obszaru Partnerstwo Nyskie 2020, przeprowadzono działania promocyjne oraz projektu. Otrzymano dotacje od Partnerów projektu w kwocie 195 388,48 zł oraz 27 730,85 zł z Norweskiego Mechanizmu Finansowego ( EOG ) i 135 390,11 zł z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009 - 2014.
Razem dział 750				1 321 868,58	963 359,14	898 617,21	
<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> <b>Dział 754</b>							
23	Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego rozdział 75495 § 6050			150 752,00	150 752,00	138 604,00	Kamerę obrotową BOSCH, wartości 54 120,00 zł, na rogu ulic Mostowa - Wyspiańskiego w Nysie zamontował Grzegorz Kawka - PHU TELSAT z Gryfic. Protokół odbioru spisano w dniu 27.01.15r. Nadzór archeologiczny, za 984,00 zł, pełniło Muzeum w Nysie. Środki finansowe w wysokości 58 120,00 zł ujęto w uchwale o wydatkach budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014.
24	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Domaszkwice rozdział 75412 § 6060			80 000,00	80 000,00 w tym: środki sołectwa 40 000,00	80 000,00	Dostawcą używanego samochodu pożarniczego STYER 791, za kwotę 80 000,00 zł, był Artur Peikert - AUTO KOMIS z Rzymian. Protokół przekazania samochodu spisano w dniu 29.09.14r.
Razem dział 754				230 752,00	230 752,00	218 604,00	
<b>Oświata i wychowanie</b> <b>Dział 801</b>							
25	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Nysie rozdział 80101 § 6050 rozdział 80101 § 6057 rozdział 80101 § 6059	29.10.13r.	30.04.15r.	1 028 203,00 w tym: 492 199,54	536 003,46 w tym: 502,00 535 501,46	1 027 582,03 w tym: 15,83 492 199,54 535 366,66	Wykonawcą robót jest Jadwiga Flek - Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "ATRA U" z Nysy. Wykonywano prace dotyczące docieplenia stropodachu, pokrycia dachu papą, docieplenia elewacji, docieplenia ścian fundamentowych z wykonaniem opaski, instalacji odgromowej, stolarki okiennej, stolarki drzwiowej, remontu instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej, zaprojektowania i wykonania instalacji pompy ciepła do produkcji ciepłej wody użytkowej. Wartość umowna robót - 1 373 361,82 zł. Wykonawca zrealizował roboty na 969 480,20 zł. Zakończenie robót planowane jest do 30.04.15r. Tablicę informacyjną projektu wykonał Krzysztof Gabory - ZNAKI PL z Otruchowa, koszt 720,17 zł. Funkcję inżyniera projektu sprawują Stanisław Kurnatowski i Joanna Kurnatowska - spółka cywilna KURNATOWSKI z Nysy, za kwotę 38 000,00 zł. W dniu 05.11.13r. z Województwem Opolskim zawarto umowę o dofinansowanie projektu w ramach RPO WO na lata 2007 - 2013 z środków EFRR, w kwocie nie wyższej niż 84,71% kwoty wydatków kwalifikowanych. Od złożonych wniosków o płatność otrzymano w 2014r. 492 199,54 zł i w 2015r. 329 657,19 zł.
26	Wymiana maty gimnastycznej w Zespole Szkół Sportowych w Nysie rozdział 80101 § 6050	28.03.14r.	30.05.14r.	155 000,00	155 000,00	154 400,00	W dniu 07.05.14r. spisano protokół odbioru maty gimnastycznej "Apollo Antwerp 2013" od spółki z o.o. POLSKOK z Chrzanowa, wartości 154 400,00 zł.

27	Urządzenie placu zabaw przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Nivnicy rozdział 80101 § 6050			2 564,00	2 564,00	2 564,00	Urządzenie typu "Fitness" zamontowano w 2013r. Natomiast w 2014r., za kwotę 2 564,00 zł, rozbudowano ww. urządzenie. Protokół odbioru od Ryszarda Syska - HERKULES z Chranowa spisano 28.03.14r. Środki solectwa w planie - 2 564,00 zł.
28	Modernizacja łazienek i doprowadzenie ciepłej wody w starszym budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Białej Nyskiej rozdział 80101 § 6050			55 000,00	55 000,00	54 890,07	Marek Szczypta - MAGBUD z Nysy zamontował ścianki działowe, instalację wodno - kanalizacyjną, elektryczną, drzwi, osprzęt, ułożył płytki na ścianach i podłogach oraz 54 890,07 zł. Protokół odbioru spisano w dniu 07.08.14r.
29	Modernizacja pracowni komputerowej w SP Nr 10 w Nysie rozdział 80101 § 6060			10 000,00	10 000,00	9 994,98	W BITCOMPUTER - Przedsiębiorstwo Informatyczne z Nysy zakupiono 5 szt. komputerów (notebooki Lenoro G510 ), za kwotę 9 994,98 zł.
30	Rozbudowa świetlicy w Kepnicy o obiekt o przedszkolny rozdział 80104 § 6050	31.03.14r.	19.09.14r.	210 000,00	210 000,00	209 996,73	Wykonawcą robót wykończeniowych obiektu - II etap - był Zbigniew Urbańczyk - Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe z Otmuchowa, za kwotę 197 841,93 zł. W dniu 17.11.14r. odebrano: instalację wodno - kanalizacyjną, c.o., elektryczną, solarną, tynki, posadzki, wyposażenie, zagospodarowanie terenu. Nadzór inwestorski, za kwotę 6 297,60 zł pełniła spółka cywilna KURNATOWSKI - Joanna Kurnatowska i Stanisław Kurnatowski z Nysy. ZWES spółka jawna z Nysy - Jacek Buldys, Marek Narolski, Mikołaj Słowik zamontowała słup wraz z oprawą wartości 3 987,41 zł. Protokół odbioru spisano 19.09.14r. Dla TAURON Dystrybucja Kraków opłata przyłączeniowa wyniosła 5,36 zł. Franciszek Prochot - Zakład Usług Technicznych z Goświnowic, za kwotę 1 107,00 zł, wykonał świadectwo charakterystyki energetycznej obiektu. Mirosław Muszyński - POŻ - TECH - Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe z Nysy, za 650,00 zł, wyposażyło obiekt w gaśnice, tabliczki i instrukcję bezpieczeństwa pożarowego. Protokół z dnia 25.11.14r.
31	Wymiana wewnętrznej instalacji gazowej w budynku gazowej w budynku Przedszkola Nr 6 w Nysie rozdział 80104 § 6050			6 500,00	6 500,00	6 500,00	Dariusz Kucharek - Firma Usługowo - Handlowa z Jędrzychowa był wykonawcą robót za kwotę 6 500,00 zł. Protokół odbioru spisany został w dniu 15.07.14r.
32	Wykonanie z kostki nawierzchni podwórka Przedszkola Nr 9 w Nysie rozdział 80104 § 6050			25 000,00	25 000,00	24 907,81	Wykonawcą nawierzchni z kostki betonowej - 200m <sup>2</sup> , za kwotę 24 907,81 zł był Adrian Sakowicz - SAMI SWOI z Nysy. Protokół odbioru spisany został w dniu 01.08.14r.
33	Wykonanie nowej elewacji budynku Przedszkola Nr 12 w Nysie rozdział 80104 § 6050			80 000,00	80 000,00	79 999,98	Dokumentację projektową docieplenia elewacji, dachu i przewodów wentylacyjnych za 6 200,00 zł opracował Józef Murzyniak - BUDGRAF - Biuro Projektowo - Usługowe z Nysy. W ramach I etapu robót ułożono 297,95m <sup>2</sup> styropianu, wykonano tynk mineralny, zamontowano parapety zewnętrzne oraz rynny dachowe wartości 72 999,98 zł. Wykonawcą był Andrzej Buchta - Zakład Remontowo - Budowlany z Nysy. Protokół odbioru spisano 30.09.14r. Ww. wykonawca, za kwotę 800,00 zł, wymienił w ścianie kuchennej wentylatory. Protokół odbioru z 22.10.14r.
34	Modernizacja wentylacji nawiewno - wywiewnej w pomieszczeniach Przedszkola Nr 1 w Nysie rozdział 80104 § 6050			25 000,00	25 000,00	25 000,00	Wykonawcą robót: dostawa i montaż 2 profesjonalnych okapów kuchennych ze stali nierdzewnej, centrali wentylacyjnej nawiewnej i wywiewnej wraz z kominem zewnętrznym, instalacja elektryczna, malowanie ścian i sufitów, wartości 25 000,00 zł byli Tomasz Świdorski i Krystyna Świdorska PPHU INSTALEX z Nysy. Protokół odbioru spisano 15.10.14r.
35	Zakup zabawek ogrodowych na plac zabaw przy Zespole w Kopernikach rozdział 80104 § 6060			9 000,00	9 000,00	9 000,00	Robert Kubas - Produkcja Handel Usługi z Unikowic był dostawcą: pochylni mini, wieży ( 2 szt. ), zjeżdżalni, przepłotni, drabinki podwójnej, wartości 9 000,00 zł.

36	Zakup karuzeli ogrodowej do Przedszkola Nr 5 w Nysie rozdział 80104 § 6060			5 000,00	5 000,00	4 700,00	W BARTEZ spółka jawna Kaczmarek, Prabucki z Poznania nabyto karuzelę, wartości 4 700,00 zł.
37	Budowa boiska sportowego przy Gimnazjum Nr 1 w Nysie rozdział 80110 § 6050			23 985,00	23 985,00	23 985,00	Dokumentację projektową wielofunkcyjnego boiska wraz z zagospodarowaniem terenu opracowała Alina Banach - Usługi Projektowe z Nysy, za kwotę 23 985,00 zł.
38	Wymiana stolarki okiennej w sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 1 w Nysie rozdział 80110 § 6050			35 000,00	35 000,00	35 000,00	Wymieniono wszystkie okna od strony dziedzińca szkolnego. Wartość robót wyniosła 35 000,00 zł. Wykonawcą był Andrzej Brzeziński - JEN BUD z Nysy. Protokół odbioru spisano 05.08.14r.
39	Modernizacja centralnego ogrzewania w sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 1 w Nysie rozdział 80110 § 6050			14 000,00	14 000,00	13 999,99	Wykonawcą robót: demontaż istniejącej naciemnej instalacji c.o., montaż nowej instalacji, montaż 2 szt. nagrzewnicy Volcano, za 12 899,99 zł, był Mieczysław Karolczuk - Zakład Wielobranżowy Usługowo - Handlowy AGNIK z Nysy. Protokół odbioru spisano 24.09.14r. Instalację elektryczną zasilającą nagrzewnice, za 1 100 zł, wykonał Jakub Sadowski - Firma Usługowo - Handlowa z Nysy. Protokół odbioru spisano 10.10.14r.
40	Opiata licencji za jednorazowy dodatek uzupełniający rozdział 80114 § 6060			13 685,00	13 685,00	13 685,00	Dla VULCAN sp. z o.o. z Wrocławia zapłacono 13 685,00 zł.
41	Zakup zmywarki dla Przedszkola Nr 5 w Nysie rozdział 80148 § 6060			7 000,00	7 000,00	6 999,99	Zmywarkę ADN 409 z zmiękczaczem automatycznym nabyto w PHU GastoProdukt Rafał Mirek z Olkusza, za kwotę 6 999,99 zł.
	Razem dział 801			1 704 937,00	1 212 737,48	1 703 205,58	
	<b>Ochrona zdrowia</b> <b>Dział 851</b>						
42	Monitoring miejski rozdział 85154 § 6050			39 248,00	39 248,00	0,00	Środki na wykonanie monitoringu wizyjnego w celu zminimalizowania negatywnych zdarzeń związanych ze spożywaniem alkoholu, stosowaniem przemocy i działalnością dealerską.
	Razem dział 851			39 248,00	39 248,00	0,00	
	<b>Pomoc społeczna</b> <b>Dział 852</b>						
43	Naprawa dachu w Dzielonym Domu Pobytu w Nysie rozdział 85202 § 6050			60 000,00	60 000,00	59 997,07	Radosław Staros - Firma Handlowo - Usługowa z Piotrowic Nyskich zdemontował starą dachówkę oraz ułożył nową dachówkę karpiońską, za kwotę 59 307,07 zł. Protokół odbioru spisany został w dniu 31.03.14r.
44	Środowiskowy Dom Samopomocy w Nysie rozdział 85203 § 6050			27 000,00	0,00	26 691,00	BESAM POLSKA sp.z o.o. z Warszawy zamontowała drzwi automatyczne - 2 sztuki, wartości 26 691,00 zł. Protokół odbioru spisano w dniu 30.10.14r. Płatność nastąpiła z środków z dotacji z budżetu państwa.
45	Zakup kserokopiarki dla OPS Nysa rozdział 85212 § 6060			15 000,00	15 000,00	15 000,00	Dostawcą kserokopiarki Olivetti, wartości 15 000,00 zł, była Halina Śliwińska - PRINTKOR z Głucholaz.
46	Szansa na aktywny start w tym: rozdział 85219 § 6057 rozdział 85219 § 6059 rozdział 85219 § 6050			60 994,00 w tym: 51 000,00 9 000,00 0,00	994,00 w tym: 0,00 0,00 994,00	58 900,00 w tym: 49 580,10 8 325,90 994,00	Projekt realizowany w ramach Projektu systemowego "Rewitalizacja Społeczna". Dokumentację projektową "Fitness Parku na świeżym powietrzu", za kwotę 2 400,00 zł, opracował Zbigniew Reguła "STUDIO Z" z Nysy. "Fitness Park" na terenie przy OPS w Nysie utworzony został przez Muller Jelcz - Łaskowice sp. z o.o., tj.: 4 ławki, 6 urządzeń do ćwiczeń, 2 kosze na śmieci, 2 tablice informacyjne. Teren utwardzono kostką betonową i ogrodzono. Wartość robót wyniosła 56 500,00 zł.
47	Zakup urządzenia UTM dla OPS Nysa rozdział 85219 § 6060			19 000,00	19 000,00	18 819,00	Urządzenie Netasg UTM U1505 oraz licencję zakupiono w PCSECURE - Alicja Matejko z Piekar Śląskich, za kwotę 18 819,00 zł.

	Razem dział 852			181 994,00	94 994,00	179 407,07	
	pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Dział 853			181 994,00			
48	Zakup zabawek ogrodowych dla Żłobka Miejskiego nr 1 w Nysie " JEDYNECZKA " rozdział 85305 § 6060			30 000,00	30 000,00	29 992,07	Dostawcą zestawu zabawowego DŻUNGLA, za kwotę 21 332,07 zł, był Marcin Kozubek - Dr Spill Polska z Katowic. Robert Kubas - Produkcja Handel Usługi z Unikowic był dostawcą huśtawki równoważnej WAŻKA wartości 8 660,00 zł.
49	Zakup piaskownicy z zadaniem dla Żłobka Miejskiego nr 2 w Nysie rozdział 85305 § 6060			4 400,00	4 400,00	3 690,00	Robert Kubas - Produkcja Handel Usługi z Unikowic był dostawcą piaskownicy zadanej wartości 3 690,00 zł.
	Razem dział 853			34 400,00	34 400,00	33 682,07	
	Edukacyjna opieka wychowawcza Dział 854						
50	Zakup tablicy interaktywnej do świetlicy SP NR 5 w Nysie rozdział 85401 § 6060			4 500,00	4 500,00	4 453,83	Dostawcą tablicy było BINO COMOPUTERS - S.Bobek, B. Bielak, S. Bara - spółka jawna z Wrzawic, za kwotę 4 453,83 zł.
				4 500,00	4 500,00	4 453,83	
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Dział 900						
51	Włata grillowa w Białej Nyskiej rozdział 90004 § 6050			15 884,90	14 884,90 w tym: środki sołectwa 14 884,90	14 800,00	Teren pod wiatą o powierzchni 95m2 utwardzony został kostką brukową. Koszt robót wyniósł 14 800,00 zł. Wykonawcą był Henryk Pleśniak - POL - BUD z Nysy. Protokół odbioru spisany został 27.05.14r. Otrzymano dotację z Starostwa Powiatowego w Nysie w ramach konkursu " Odnowa Wsi w powiecie nyskim " w wysokości 1 000,00 zł.
52	Koncepcja pasów zieleni przyulicznych w sołectwie Niwnica rozdział 90004 § 6050			5 895,04	4 895,04 w tym: fundusz sołectki 2 395,04 środki sołectwa 2 500,00	4 799,41	Wykonawcą etapu robót wartości 4 799,41 zł, takich jak nawierzchnia z tłucznią kamiennego 135m2, dostawa 60m rur do drenażu i pospółki było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych sp. z o.o. z Brzegu. Protokół odbioru spisano w dniu 12.08.14r. Otrzymano dotację z Starostwa Powiatowego w Nysie w ramach konkursu " Odnowa Wsi w powiecie nyskim " w wysokości 1 000,00 zł.
53	Zakup kosiarki traktorka dla sołectwa Kępnicza rozdział 90004 § 6060			10 965,28	10 965,28 w tym: fundusz sołectki 3 965,28 środki sołectwa 7 000,00	10 964,99	Dostawcą kosiarki traktorka model YARD MAN MTD, za 10 964,99 zł, był Zenon Wójtowicz - Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe RÓŻA z Nysy. Protokół odbioru spisany został 24.04.14r.
54	Zakup kosiarki traktorka dla sołectwa Sękwowice rozdział 90004 § 6060			9 459,18	9 459,18 środki sołectwa	9 450,00	Dostawcą kosiarki traktorka, za 9 450,00 zł, model McCulloch M185-107TC, była Małgorzata Kijak - Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe TED z Nysy. Protokół odbioru spisany został 18.04.14r.
55	Rozbudowa Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Konradowej rozdział 90013 § 6050			140 818,43	6 500,00	140 582,66	Andrzej Duda - Firma Usługowo - Budowlana z Nysy za kwotę 134 166,83 zł wykonał ściany budynku, dach płaski pokryty papą, konstrukcje stalowe z okratowaniem i drzwiami, ściany, posadzki i zamontował 6 bud dla psów. Protokół odbioru spisano 01.10.14r. Ogrodzenie betonowe długości 50m i wysokości 2,5m wykonał Radosław Kożuch - F.P.H. KEDAR z Strobic za 6 400,00 zł. Protokół odbioru spisany został 09.12.14r. Dotacja z Gminy Niemodlin na realizację w kwocie 134 318,43 zł.
56	Oświetlenie w mieście i gminie rozdział 90015 § 6050			403 013,00	403 013,00 w tym: środki sołectwa	403 012,74	Środki na opracowanie dokumentacji projektowych i realizację; w tym :

12 600,00

1/ dokumentacja projektowa oświetlenia na nowym osiedlu mieszkaniowym - skrzyżowanie dróg przy wjeździe do Głębinowa - lewa strona - środki sołectwa - 5 000,00 zł  
Zdzisław Zaremba - PROINSTEEL z Nysy za kwotę 9 655,50 zł opracował dokumentację projektową.

Ponadto zrealizowano następujące tematy przez poszczególnych wykonawców:

I. Anna Kokurowska - Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe AMIKAR z Nysy:

1/ opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy oświetlenia w Nysie przy ul. Grodkowskiej 56b, c, d oraz budowa oświetlenia

Protokołem z dnia 08.07.14r. odebrano 1 słup oświetleniowy z oprawą oraz 190,7m linii kablowej wartości 14 760,00 zł. Dla TAURON Dystrybucja Kraków zapłacono opłatę przyłączeniową w kwocie 7,37 zł.

2/ rozbudowa oświetlenia przy ul. Zygmuntowskiej w Nysie ( od istniejących punktów świetlnych do ul. Opawskiej ) - I etap

ZWES spółka jawna z Nysy - Jacek Bułdys, Marek Narolski, Mikołaj Słowik, za kwotę 400,00 zł, wydzieliła kosztorys na I etap realizacji.

Od Anny Kokurowskiej - Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe AMIKAR z Nysy protokołem z dnia 02.07.14r. odebrano 6 słupów oświetleniowych z oprawami oraz 336,8m linii kablowej, wartości 36 715,50 zł. Dla TAURON Dystrybucja Kraków zapłacono opłatę przyłączeniową w kwocie 88,34 zł.

3/ rozbudowa oświetlenia przy ul. Radzikowickiej od nr 9 do nr 29 w Jędrzychowie - II etap

Alina Banach - Usługi Projektowe z Nysy wydzieliła, za kwotę 350,00 zł, kosztorys na budowę II etapu.

Protokołem z dnia 02.07.14r. odebrano 4 słupy oświetleniowe z oprawami oraz 176,2m linii kablowej, wartości 19 434,00 zł. Dla TAURON Dystrybucja Kraków zapłacono opłatę przyłączeniową w kwocie 22,09 zł.

4/ dokumentacja projektowa oświetlenia przy posesji 3E w Hanuszowie wraz z realizacją - środki sołectwa - 7 600,00 zł

Protokołem odbioru z 03.07.14r. odebrano 2 słupy oświetleniowe z oprawami oraz 89m linii napowietrznej, wartości 10 000,00 zł. Dla TAURON Dystrybucja Kraków zapłacono opłatę przyłączeniową w kwocie 11,05 zł.

II. Mieczysław Kokurowski - Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe AMIKAR z Nysy:

1/ rozbudowa oświetlenia przy ul. Zygmuntowskiej w Nysie ( od istniejących punktów świetlnych do ul. Opawskiej ) - II etap

W dniu 03.10.14r. odebrano 3 słupy oświetleniowe oraz 3 oprawy, wartości 13 899,00 zł.

III. ELTRIX z Nysy - Dariusz Izyski, Jerzy Dźwigała spółka jawna

1/ opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy oświetlenia w Nysie przy ul. Krasickiego 5 oraz budowa Protokołem odbioru z 03.07.14r. odebrano 1 słup oświetleniowy z oprawą oraz 46m linii napowietrznej wartości 9 400,00 zł. Dla TAURON Dystrybucja Kraków zapłacono opłatę przyłączeniową w kwocie 8,06 zł.

2/ opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy oświetlenia drogi za boiskiem w Jędrzychowie oraz realizacja

Protokołem z dnia 07.08.14r. odebrano 3 słupy wraz z 3 oprawami oraz 131,1m linii kablowej, wartości 24 450,00 zł.

3/ linię kablową 374,2m i 8 słupów oświetleniowych z oprawami na nowym osiedlu w Głębinowie ( po prawej stronie ) - I etap, za kwotę na kwotę 41 203,04 zł, odebrano w dniu 23.06.14r. Dla TAURON Dystrybucja Kraków zapłacono opłatę przyłączeniową w kwocie 80,98 zł.

4/ w dniu 24.05.14r. spisano protokół odbioru I etapu rozbudowy oświetlenia przy ul. Wiejskiej od nr 58 do nr 138 w Jędrzychowie, za kwotę 33 727,10 zł. Ułożono 261m linii kablowej i zamontowano 6 słupów, 6 opraw. Zdziśw Zaremba - PROINTEL z Nysy, za kwotę 400,00 zł, wydzielił kosztorys na budowę I etapu. Dla TAURON Dystrybucja Kraków zapłacono 132,51 zł tytułem opłaty przyłączeniowej.

5/ opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie zasilania Fortu Prusy w Nysie Protokołem odbioru z 23.09.14r. odebrano 174m linii kablowej oraz rozdzielnię prądu, wartości 44 804,00 zł. Dla TAURON Dystrybucja Kraków zapłacono opłatę przyłączeniową w kwocie 2 944,62 zł. Nadzór archeologiczny pełnił Marłusz Krawczyk - ERA - Pracowania Archeologiczna z Nysy za 738,00 zł.

6/ opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy oświetlenia od WDK do posesji nr 60 w Lipowej Opracowano za kwotę 13 800,60 zł.

IV. ZWES spółka jawna z Nysy - Jacek Butdys, Marek Naroński, Mikołaj Słowik

1/ w dniu 16.06.14r. spisano protokół odbioru dokumentacji projektowej i realizacji rozbudowy oświetlenia w Nysie przy ul. Unii Lubelskiej 17, tj. 1 słupa wraz z oprawą i 48,6m linii kablowej, za kwotę 9 890,00 zł. Dla TAURON Dystrybucja Kraków zapłacono opłatę przyłączeniową w kwocie 11,05 zł.

2/ w dniu 18.09.14r. spisano protokół odbioru dokumentacji projektowej i realizacji rozbudowy oświetlenia w Skorochowie za Hotelem Europejskim, wartości 59 300,00 zł. Zamontowano 6 słupów oraz 6 opraw i 393m linii kablowej. Dla TAURON Dystrybucja Kraków zapłacono opłatę przyłączeniową w kwocie 44,17 zł.

3/ w dniu 06.10.14r. spisano protokół odbioru dokumentacji projektowej i realizacji oświetlenia na osiedlu przy ul. Poziomkowej w Nysie, wartości 57 800,00 zł. Zamontowano 3 lampy hybrydowe typu Jupiter.

IV. Dariusz Margol - ELEKTRO - INSTAL z Wyszkowa Śląskiego

1/ w dniu 08.08.14r. spisano protokół odbioru dokumentacji projektowej i realizacji rozbudowy oświetlenia przy posesjach nr 22 i 22b w Wyszkwowie, za kwotę 14 800,00 zł. Zamontowano 2 słupy, 2 oprawy oraz 133m linii kablowej. Dla TAURON Dystrybucja Kraków zapłacono opłatę przyłączeniową w kwocie 10,74 zł.

2/ w dniu 09.10.14r. spisano protokół odbioru dokumentacji projektowej i realizacji oświetlenia placu przy boisku w Niwnicy , obejmującej montaż 32m linii napowietrznej i naświetlacza JOLLY 2/A, wartości 5 289,00 zł, Dla TAURON Dystrybucja Kraków zapłacono opłatę przyłączeniową w kwocie 21,48 zł.

V. Franciszek Kupnicki - Zakład Usług Elektroenergetycznych EFKA z Nysy

							1/ w dniu 23.10.14r. spisano protokół odbioru dokumentacji projektowej i realizacji rozbudowy oświetlenia drogi łączącej ul. Bończyka z ul. Korfantego w Nysie , za kwotę 26 770,95 zł. Zamontowano 4 słupy, 5 opraw i 180m linii kablowej. Dla TAURON Dystrybucja Kraków zapłacono opłatę przyłączeniową w kwocie 58,89 zł.
57	Oświetlenie wiaty grillowej w Podkamieniu rozdział 90015 § 6050			7 000,00	7 000,00	6 900,00	Spółka jawna ELTRIX - Dariusz Łyżcki, Jerzy Dźwigała z Nysy opracowała dokumentację projektową oraz ułożyła 36m linii kablowej i zamontowała 8 opraw - kłnetów, wartości 6 900,00 zł. Protokół odbioru z dnia 16.09.14r.
58	Uzupełnienie uzbrojenia terenów rozdział 90095 § 6050			25 000,00	25 000,00	24 600,00	Opracowane zostały dokumentacje projektowe na:  1/ Przykanaliki kanalizacji sanitarnej w ul. Zawiszy Czarnego w Nysie, dla obsługi 5 budynków mieszkalnych - za kwotę 5 166,00 opracował Piotr Czuczman - Opolska Grupa Geodezyjna z Nysy,  2/ Odwodnienie terenu w rejonie ulic: Chełmońskiego - Witkiewicza - Dunkowskiego - Otmuchowska w Nysie, etap VI: obszar Natura 2000 przy ul. Otmuchowskiej i tereny przemysłowe przy ul. Mieczysława - opracował Mirosława Bartocha PROJEKT z Nysy, za kwotę 19 434,00 zł.
59	Modernizacja kaplicy na Cmentarzu Jerozolimskim w Nysie rozdział 90095 § 6050			140 000,00	140 000,00	139 919,43	Dokumentację przebudowy budynku administracyjno - gospodarczego wraz z kaplicą w opracował Tomasz Grębski - Pracownia Projektowa z Goświnowic za kwotę 17 750,00 zł. Radosław Staros - Firma Handlowa STAROS z Piotrowic Nyskich wykonał roboty: wymiana pokrycia dachu oraz orynnowania i rur spustowych, montaż instalacji odgromowej, obróbki blacharskie i naprawa kominów, wartości 122 153,60 zł. Protokół odbioru spisany został w dniu 03.10.14r.
60	Przebudowa szaletu miejskiego przy ul. E. Gierczak w Nysie rozdział 90095 § 6050			80 000,00	80 000,00	79 862,81	Protokołem z 11.08.14r. od Andrzeja Buchta - Zakład Remontowo - Budowlany z Nysy odebrano roboty: tynki, pokrycie dachu, wymiana okien, drzwi, montaż ścianek działowych, montaż płytek ściennych i podłogowych, malowanie elewacji, za kwotę 79 862,81 zł,
61	Kompleksowe uzbrojenie terenu Parku Przemysłowego WSSE "INVEST - PARK" na terenie Gminy Nysa w obrębie wsi Radzikowice i Goświnowice rozdział 90095 § 6050	21.03.14r.	29.04.15r.	206 000,00	206 000,00	205 717,50	Dokumentacja projektowa uzbrojenia terenu w sieć wodociągową, kanalizację sanitarną oraz drogi za 411 435,00 zł, w trakcie opracowania przez Mirosława Bartochę - PROJEKT z Nysy.
Razem dział 900				1 044 035,83	907 717,40	1 040 609,54	
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> Dział 921							
62	Budowa świetlicy wiejskiej w sołectwie Siostrzechowice rozdział 92109 § 6050	27.05.14r.	31.10.14r.	230 635,93	230 635,93 w tym: fundusz sołecki 10 635,93	230 470,82	W dniu 31.10.14r. od Andrzeja Leśniewicz - Usługi Budowlano - Handlowe z Nysy spisano protokół odbioru III etapu robót: pokrycie dachowe, sufitu podwieszane, instalacja wodno - kanalizacyjnych i elektrycznych, wentylacja, tynki, glazura, podłogi, stolarka drzwiowa wewnętrzna, docieplenie ścian zewnętrznych, kominiek z rozprowadzeniem ciepła, dodatkowy przewód kominowy za kwotę 217 669,82 zł. Nadzór inwestorski sprawował Mariusz Stadnik - Usługi Inwestycyjne w Budownictwie z Nysy, za 8 000,00 zł. Dokumentację projektową w zakresie zmiany pozwolenia na budowę opracował Piotr Opalka - ARCHI - CONCEPT z Nysy, za 4 800,00 zł.
63	Świetlica wiejska w Domaszkowicach rozdział 92109 § 6050			22 415,15	22 415,15 w tym: fundusz	21 951,81	Klimatyzatory ( 3 szt. ) marki GREE GWH w sali głównej świetlicy oraz pochłaniacz pary + wentylator z zasilaniem, łapacz tłuszczu do pochłaniacza w kuchni

				solecki 19 415,15			dostarczył i zamontował Leszek Klonowski - ProAcer z Opola. Protokół odbioru spisany został 15.07.14r.
				środki sołectwa 3 000,00			
64	Przebudowa świetlicy wiejskiej w sołectwie Hajduki Nyskie rozdział 92109 § 6050		60 813,41	60 813,41 w tym: fundusz solecki 20 813,41		60 811,70	W ramach I etapu robót wymieniono pokrycie dachu z papy na styropapę, wymieniono obróbki blacharskie, rynny oraz rury spustowe, za kwotę 59 941,70 zł. Wykonawcą robót był Radosław Staros - Firma Usługowo - Handlowa STAROS z Piotrowic Nyskich. Protokół odbioru spisany został w dniu 28.07.14r. Nadzór inwestorski, za kwotę 870,00 zł sprawował Mariusz Stadnik - Usługi Inwestycyjne w Budownictwie z Nysy.
65	Wykonanie placu tanecznego z zadaszeniem przy Wiejskim Centrum Kultury w Kopernikach rozdział 92109 § 6050		26 969,57	24 469,57 w tym: 20 469,57 fundusz solecki 4 000,00 środki sołectwa		23 672,67	Dokumentację projektową, za 3 700,00 zł, opracowała Jadwiga Papst - Wojtas - Projektowanie - Nadzór z Prudnika. Wykonawcą I etapu robót, tj.: fundamentu pod wieżę, konstrukcji wieży wraz z pokryciem dachu i założeniem papy ( podkład pod gont) - 77,28m2, był Andrzej Duda - Firma Usługowo - Budowlana z Nysy. Koszt robót wyniósł 19 956,84 zł. Protokół odbioru robót spisano 08.09.14r. Otrzymano dotację z Starostwa Powiatowego w Nysie w ramach konkursu " Odnowa Wsi w powiecie nyskim " w wysokości 2 500,00 zł.
66	Modernizacja budynku po byłym przedszkolu w Kopernikach na Wiejskie Centrum Kultury rozdział 92109 § 6050		10 000,00	10 000,00		10 000,00	Zapłacono za usługę inżyniera projektu na rzecz Stanisława Kondrat - ASK - Firma Usług Inwestycyjnych z Nysy.
67	Wewnętrzna instalacja elektryczna w budynkach gospodarczych przy Wiejskim Centrum Kultury w Kopernikach rozdział 92109 § 6050		5 000,00	5 000,00		4 800,00	ELTRIX z Nysy - Dariusz Łyżcki, Jerzy Dźwigała spółka jawna opracowała dokumentację projektową oraz wykonała wewnętrzną instalację elektryczną w trzech pomieszczeniach budynku gospodarczego, za 4 800,00 zł. Protokół odbioru spisany został 11.12.14r.
68	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Złotogłowicach rozdział 92109 § 6050		29 190,00	29 190,00 w tym: środki sołectwa 12 190,00		26 000,00	Tomasz Świdorski i Krystyna Świdorska - sp. c. P.P.H.U. INSTALEX z Nysy zamontowali instalację centralnego ogrzewania, rurociągi miedziane, grzejniki, instalację ciepłej wody użytkowej, wymiennik, kocioł gazowy za kwotę 26 000,00 zł. Protokół odbioru z 05.12.14r.
69	Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Lipowej rozdział 92109 § 6050		62 945,31	62 945,31 w tym: fundusz solecki 14 945,31		62 928,34	Andrzej Leśniewicz - Usługi Budowlano - Handlowe z Nysy wykonał roboty związane z przygotowaniem elewacji pod ocieplenie oraz przebudował pomieszczenie kuchenne za kwotę 14 945,31 zł. Ten sam wykonawca za 2 000,00 zł ułożył wykładzinę podłogową. Protokoły odbioru spisano w dniu 04.04.14r. Wykonawcą podjazdu dla osób niepełnosprawnych o konstrukcji betonowej - płyta wjazdowa 15m2 za kwotę 32 683,03 zł oraz dojazdu do podjazdu od strony chodnika wzdłuż ściany szczytowej budynku, za kwotę 13 300,00 zł, był Jerzy Przemyski - PW. Budownictwo Ogólne z Bodzanowa. Protokoły odbioru spisano w dniu 15.09.14r.
70	Docieplenie elewacji budynku świetlicy wiejskiej w Wyszkowie Śląskim rozdział 92109 § 6050		18 016,89	18 016,89 fundusz solecki		17 999,96	Andrzej Leśniewicz - Usługi Budowlano - Handlowe z Nysy wykonał roboty związane z obiciem starych tynków, uzupełnieniem tynków, ociepleniem płytami styropianowymi. Protokół odbioru robót na kwotę 17 999,96 zł spisano 27.03.14r.
71	Budowa świetlicy wiejskiej w Kępnicy rozdział 92109 § 6050		28 200,00	28 200,00		28 195,25	Zapłacono należność na rzecz Krzysztofa Połańskiego, zgodnie z wyrokiem sądowym.
72	Zagospodarowanie terenu przy budynku świetlicy wiejskiej w Podkamieniu rozdział 92109 § 6050		4 240,00	4 240,00		4 000,00	Rozbiórka podestu betonowego - 8m2, wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, częściowe docieplenie ściany zewnętrznej, płytkowanie cokołu oraz malowanie za kwotę 4 000,00 zł wykonał Zbigniew Reguła - STUDIO Z z Nysy. Protokół odbioru spisano w dniu 05.12.14r.



73	Zakup patelni elektrycznej dla sołectwa Przetęk rozdział 92109 § 6060		4 000,00	4 000,00	3 507,09	Dostawcą patelni elektrycznej EGAZ PE-1R, łopatką do przewracania i szczypec był Marek Botwina - DORA ASTRO z Tychów, za 3 507,09 zł. Protokół odbioru spisano 29.04.14r.
74	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Morowie rozdział 92109 § 6060		7 201,62	7 201,62	7 089,81	Dostawcą patelni elektrycznej o pojemności 37l oraz szafy chłodniczej o wymiarach 74x200, za kwotę 7 089,81 zł była Danuta Robaczewska - Hurtownia Robin z Dąbrowy Górniczej.
Razem dział 921			509 627,88	507 127,88	501 427,45	
<b>Kultura fizyczna</b>						
<b>Dział 926</b>						
75	Zagospodarowanie terenu przy pawilonie sportowym w sołectwie Goświnowice rozdział 92601 § 6050		33 700,00	32 200,00	32 083,92	W dniu 11.09.14r. od Henryka Pleśniak - POL - BUD z Nysy odebrano etap robót: krawężniki betonowe 68m i rury drenarskie 28m, wartości 20 883,92 zł. Protokół odbioru spisano w dniu 11.09.14r. Ten sam wykonawca zrealizował II etap o zakresie: ułożenie płyt meba na istniejącej podbudowie 147m2 z wydzieleniem 8 szt. stanowisk postojowych, ułożenie kostki brukowej 28m2, za kwotę 11 200,00 zł. Protokół odbioru spisano w dniu 04.11.14r. Otrzymano dotację z Starostwa Powiatowego w Nysie w ramach konkursu " Odnowa Wsi w powiecie nyskim " w wysokości 1 500,00 zł.
				w tym: fundusz sołecki 22 922,25 środki sołectwa 9 277,75		
76	Zadaszenie placu spotkań przy wiacie grillowej w sołectwie Iława rozdział 92601 § 6050		14 925,34	13 925,34	13 365,00	W dniu 27.05.14r. od Zbigniewa Reguła " STUDIO 2 " z Nysy odebrano II etap robót, obejmujący montaż rynien dachowych i spustowych oraz utwardzenie placu pod wiatą kostką brukową - 63m2, wartości 13 365,00 zł. Otrzymano dotację z Starostwa Powiatowego w Nysie w ramach konkursu " Odnowa Wsi w powiecie nyskim " w wysokości 1 000,00 zł.
				w tym: fundusz sołecki 9 925,34 środki sołectwa 4 000,00		
77	Budowa sceny na boisku sportowym w sołectwie Iława rozdział 92601 § 6050		3 000,00	3 000,00	3 000,00	Wykonawcą dokumentacji projektowej za kwotę 3 000,00 zł był Zbigniew Reguła " STUDIO 2 " z Nysy.
78	Przebudowa boiska w Jędrzychowie rozdział 92601 § 6050		7 000,00	7 000,00	6 867,72	Kosz do koszykówki zamontowany został przez P.H.U. "ART - SPORT" Dariusz Chodyński z Nysy za 3 000,00 zł. Protokół odbioru spisany został w dniu 20.06.14r. Studnię wodomierzową za kwotę 3 867,72 zł, zamontował Adrian sakowicz - Przedsiębiorstwo Melioracyjno - Budowlane SAMI SWOŁ z Nysy. Protokół odbioru spisano w dniu 09.10.14r.
79	Budowa wiaty grillowej w sołectwie Rusocin rozdział 92601 § 6050		8 128,62	7 128,62	7 128,62	W ramach II etapu utwardzono nawierzchnię pod wiatą kostką betonową - 54m2. W dniu 11.06.14r. spisany został protokół odbioru robót od Henryka Pleśniak - POL - BUD z Nysy wartości 7 128,62 zł. Otrzymano dotację z Starostwa Powiatowego w Nysie w ramach konkursu " Odnowa Wsi w powiecie nyskim " w wysokości 1 000,00 zł.
80	Wymiana podestu na scenie, przedłużenie placu tanecznego wraz z zadaszeniem w sołectwie Wierzbicice rozdział 92601 § 6050		35 770,51	35 770,51	35 067,18	Dariusz Wojdyło - Usługi Remontowo - Budowlane z Wierzbicic, za kwotę 5 973,64 zł wymieniał podest na scenie. Protokół odbioru spisano 25.04.14r. Dokumentacja projektowa przedłużenia placu tanecznego wraz z zadaszeniem została opracowana przez Józefa Murzyniak - Biuro Projektowo - Usługowe BUDGRAF z Nysy za 3 444,00 zł. Dariusz Wojdyło - Usługi Budowlane z Wierzbicic, za kwotę 25 637,71 zł wykonał I etap robót związanych z przedłużeniem placu tanecznego: stopy fundamentowe- 6 szt., plac betonowy - 62m2, nawierzchnia z kostki betonowej - 40m2, słupy żelbetowe okrągłe - 6 szt. Protokół odbioru spisano 22.08.14r.
				fundusz sołecki 15 770,51 środki sołectwa 20 000,00		
81	Boisko sportowe w Kopernikach rozdział 92601 § 6050		32 000,00	32 000,00	32 000,00	Dariusz Margol - ELEKTRO - INSTAL z Wyszkowa Śląskiego był wykonawcą dokumentacji projektowej i budowy oświetlenia boiska: 257m linii kablowej, 3 słupy oświetleniowe, 6 naświetlaczy JOLLY, za 32 000,00 zł. Protokół odbioru spisany został w dniu 04.08.14r.

82	Street Work Out przy Al. Lompy w Nysie rozdział 92605 § 6050		55 000,00	55 000,00	55 000,00	Piotr Nowak - TECHRAMPS z Krakowa opracował dokumentację projektową oraz zamontował urządzenia do ćwiczeń Street Work Out i sztuczną nawierzchnię, za kwotę 55 000,00 zł. Protokół odbioru spisany został w dniu 19.08.14r.
83	Park rowerowy przy ul. Saperskiej w Nysie rozdział 92605 § 6050		10 000,00	10 000,00	10 000,00	Dokumentacja projektowa opracowana została przez ARCHI-CONCEPT - Piotr Opalka z Nysy, za kwotę 10 000,00 zł.
84	Budowa Fitness Parku przy Alei Lompy w Nysie rozdział 92605 § 6050		12 423,00	12 423,00	12 422,82	Urządzenia typu ławka uniwersalna - 1 szt., ławka do ćwiczeń mięśni brzucha - 1 szt. oraz obrzeża betonowe - 23m, nawierzchnia z sztucznej trawy - 15,25m <sup>2</sup> , za kwotę 12 422,82 zł zamontowała Monika Jarek - FORTRESS z Makowic. Protokół odbioru spisano w dniu 11.08.14r.
85	Zagospodarowanie Plant Miejskich przy Alei Lompy w Nysie rozdział 92605 § 6050		10 000,00	10 000,00	9 500,00	Koncepcja zagospodarowania Plant Miejskich w opracowaniu do 29.05.15r., za kwotę 19 000,00 zł.
86	Urządzenie placu zabaw w sołectwie Goświnowice rozdział 92695 § 6050		5 583,57	5 583,57	5 583,57	Dwa sprężynowce, za 3 383,57 zł, zamontował Robert Kubas - PRODUKCJA, HANDEL, USŁUGI z Unikowic. Protokół odbioru spisany został w dniu 09.07.14r.
87	Urządzenie placu zabaw w Jędrzychowie rozdział 92695 § 6050		36 950,25	36 950,25 w tym: fundusz sołecki 22 922,25 środki sołectwa 14 028,00	36 701,58	Monika Jarek - FORTRESS z Makowic, za kwotę 7 143,72 zł, wykonała 20m ogrodzenia, poręcz ochronne przy wejściu na plac zabaw, rozebrała piaskownicę, ślizgawki, huśtawki. Protokół odbioru z dnia 01.04.14r. Spółka z o.o. MULLER Jelcz - Laskowice za kwotę 29 557,86 zł, zamontowała zestaw zabawowy z ślizgawką, lokomotywę z wagonikiem, huśtawkę wagową oraz huśtawkę dla dzieci młodszych. Protokół odbioru spisano w dniu 21.05.14r.
88	Zagospodarowanie placu sportowo - rekreacyjnego w Morowie rozdział 92695 § 6050		17 023,86	15 423,86 w tym: fundusz sołecki 12 423,86 środki sołectwa 3 000,00	15 280,00	W dniu 29.05.14r. spisano protokół odbioru II etapu robót, w ramach którego wykonano 50m ogrodzenia z siatki z furtką, za 15 280 zł. Wykonawcą robót był Henryk Pleśniak - POL - BUD z Nysy. Otrzymano dotację z Starostwa Powiatowego w Nysie w ramach konkursu " Odnowa Wsi w powiecie nyskim " w wysokości 1 600,00 zł.
89	Urządzenie placu zabaw w sołectwie Przełęk rozdział 92695 § 6050		7 948,12	7 948,12 fundusz sołecki	7 876,31	W dniu 27.05.14r. od spółki z o.o. MULLER Jelcz - Laskowice odebrano stół do ping - ponga, urządzenie sprawnościowo - rekreacyjne dla dzieci w wieku powyżej 12 lat ( przepłotnia ), wartości 7 876,31 zł.
90	Urządzenie placu zabaw w sołectwie Głębinów rozdział 92695 § 6050		8 000,00	8 000,00	7 959,23	Muller Jelcz - Laskowice sp. z o.o. zamontowała karuzelę oraz huśtawkę z siedziskiem dla malucha wartości 7 959,23 zł. Protokół odbioru spisany został 07.07.14r.
91	Urządzenie placu zabaw w Regulicach rozdział 92695 § 6050		11 827,88	11 827,88 fundusz sołecki	11 790,98	Stół do ping - ponga, grę "piłkarzyki", pojedynczą huśtawkę, za kwotę 11 790,98 zł, zamontowała spółka z o.o. MULLER Jelcz - Laskowice. Protokół odbioru spisany został w dniu 27.05.14r.
92	Urządzenie placu zabaw w Sękowicach rozdział 92695 § 6050		7 449,73	7 449,73 fundusz sołecki	7 310,07	Zestaw zabawowy standard mini 5, wartości 7 310,07 zł, zamontowała spółka z o.o. MULLER Jelcz - Laskowice. Protokół odbioru spisano w dniu 27.05.14r.
93	Zagospodarowanie placu sportowo - rekreacyjnego w Złotogłowicach rozdział 92695 § 6050		8 000,00	8 000,00 fundusz sołecki	7 980,95	Wojciech Klepacki - Zakład Instalacji Elektrycznych z Nysy opracował dokumentację projektową oraz wykonał przyłącz energetyczny - 7m, za kwotę 7 300,00 zł. Protokół odbioru spisany został 10.07.14r.
94	Zagospodarowanie placu sportowo - rekreacyjnego przy ul. Kasztanowej w Skorochowie rozdział 92695 § 6050		1 200,00	1 200,00 środki sołectwa	1 200,00	Koncepcję zagospodarowania placu, za kwotę 1 200,00 zł, opracował Józef Murzyniak - BUDGRAF z Nysy.

95	Urządzenie placów zabaw w Nysie rozdział 92605 5 6050		110 000,00	110 000,00	109 999,98	Multer Jetcz - Łaskowice sp. z o.o. dostarczył i zamontował za kwotę 109 999,98 zł, urządzenia zabawowe w ulicach: Słowiańskiej, Zwycięstwa, przy Alei Lompy, w parku parafialnym przy ul. Rodziewiczówny oraz w kwartale ulic: Sudecka - Korczaka - Pihudskiego. Protokół odbioru spisany został w dniu 11.09.14r.
Razem dział 926			435 990,88	430 830,88	428 117,93	
O g ó ł e m			16 555 259,02	14 705 631,61	15 949 468,82	

Plan - 16 555 259,02 zł

Poniesione wydatki - 15 949 468,82 zł

dotacje celowe - plan - 1 459 089,00 zł

w tym:

Powiat Nyski - 952 899,00 zł

Nyski Ośrodek Rekreacji - 356 000,00 zł

Biblioteki - 25 000,00 zł

Targowisko Miejskie - 20 000,00 zł

pozostałe - 105 200,00 zł

dotacje - wykonanie - 1 425 685,42 zł

w tym:

Powiat Nyski - 941 509,98 zł

Nyski Ośrodek Rekreacji - 356 000,00 zł

Biblioteki - 25 000,00 zł

Targowisko Miejskie - 20 000,00 zł

pozostałe - 83 175,44 zł

SKARBNIK MIASTA

*mgr inż. Tomasz Lis*

BURMISTRZ MIASTA  
*Kordian Kolbitz*

Z-ca BURMISTRZA

*Piotr Bobak*

Z-ca Naczelnika Wydziału

*Tomasz Lis*