

## Sprawozdanie z wykonania inwestycji w 2008 roku

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin przetargu	Termin zakończenia robót	Nakłady planowane na rok 2008	z tego: środki własne	Wydatki na dzień 31.12.2008r.	Stan zaawansowania robót
<b>Zadania kontynuowane</b>							
<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>							
<b>DZIAŁ 010</b>							
1	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Jędrzychowie rozdział 01010 § 6050	26.07.07r.	25.07.08r.	280 000	280 000	279 067,13	Zakończono, rozpoczęte w 2007 roku roboty. Wykonano 906,5m sieci wodociągowej oraz 1 172m kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Radzikowickiej i Wlejskiej. Wykonawcą robót był Zakład Budownictwa Ogólnego "DROBUD" z Opola. Protokół odbioru spisano w dniu 03.06.08r.
<b>Razem dział 010</b>				<b>280 000</b>	<b>280 000</b>	<b>279 067,13</b>	
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>							
<b>DZIAŁ 900</b>							
2	Zagospodarowanie podwórek w mieście rozdział 90001 § 6050			35 000	35 000	34 184,40	Dokumentacja projektowa zagospodarowania podwórka przy ul. Sucharskiego w Nysie w opracowaniu do dnia 30.04.2009r. Środki w wysokości 34 038 zł ujęte zostały w uchwale o wydatkach, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Dokonano przedpłaty za przyłącze energetyczne – podwórko przy ul. Sucharskiego
3	Oświetlenie w mieście i gminie rozdział 90015 § 6050			760 000	760 000	700 813,70	Wykonano szereg oświetleń w mieście i gminie oraz dokumentację projektową: w tym: 1/ ul. Otmuchowska od pętli autobusowej do zjazdu do Skorochowa W dniu 10.10.2008r. od spółki "MK-NET" - Prószków odebrano 772m linii kablowej, 17 słupów i 18 opraw sodowych.  2/ osiedle przy ul. Otmuchowskiej - dokumentacja projektowa Dokumentacja opracowana została przez spółkę ZWES Nysa.  3/ ul. Wł. Andersa - Bora Komorowskiego W dniu 25.06.2008r. od spółki "ZWES" z Nysy odebrano linię kablową około 360m oraz 10 szt. słupów oświetleniowych z oprawami sodowymi.  4/ ul. 11 Listopada i Kozarzewskiego w obrębie SP Nr 10 W dniu 25.06.2008r. od spółki "ZWES" Nysa odebrano linię kablową długości około 230m oraz 6 szt. słupów oświetleniowych i 6szt opraw sodowych.  5/ Rusocin - droga przy boisku sportowym i teren boiska Oświetlenie wykonała spółka "ZWES" Nysa. Zamontowano około 514m linii kablowej i 11 słupów, 8 opraw sodowych, 3 naswietlacze ze źródłem światła. Protokół odbioru spisano w dniu 06.08.2008r.  6/ uzupełnianie oświetlenia w mieście i gminie <u>w mieście:</u> a) ul. Otmuchowska - oświetlenie dróg wewnętrznych gminnych na terenie byłych koszar wojskowych W dniu 17.09.2008r. od spółki "ELTRIX" Nysa odebrano 666m linii kablowej, 2 słupy oświetleniowe oraz 9 szt. opraw sodowych.  b) ul. Fieldorffa - osiedle domków jednorodzinnych Spółka ZWES Nysa opracowała dokumentację. Protokół odbioru 28. 11.2008r.  c) Oświetlenie przejścia dla pieszych przy moście J. Bema wykonane zostało przez spółką "ZWES" z Nysy. Zamontowano 42 m linii kablowej oraz 1 słup. Protokół odbioru spisano 18.12.2008r.  d) Spółka "ELTRIX" z Nysy wykonała oświetlenie placów zabaw w parku miejskim przy Alol Lompy w Nysio. Zamontowano 310 m linii kablowej i 8 słupów oświetleniowych oraz 8 opraw sodowych. Protokół odbioru z dnia 22.12.2008r.  e) ul. Wł. Andersa i Kołłątaja- oświetlenie uliczne dróg osiedla mieszkaniowego Spółka "ZWES" Nysa zamontowała 168m linii kablowej, 6 słupów aluminiowych i 6 opraw sodowych. Protokół odbioru spisano w dniu 08.12.2008.  <u>w gminie:</u> a) Rusocin - droga wewnętrzna Spółka "ZWES" Nysa opracowała dokumentację projektową oraz zamontowała 130m linii kablowej oraz 2 słupy oświetleniowe i 2 szt opraw sodowych. Protokół odbioru spisano w dniu 26.11.2008r.  b) Żłogłowice - droga przy cmentarzu w kierunku Hanuszowa Spółka "ZWES" Nysa opracowała dokumentację projektową oraz ułożyła 111m linii kablowej napowietrznej, zamontowano 3 słupy oświetleniowe oraz 3 szt opraw sodowych. Protokół odbioru spisano w dniu 18.12.2008r.  c) Lipowa - droga wiejska przy przystanku autobusowym Spółka "ZWES" Nysa zamontowała 139mb linii napowietrznej, 3 słupy oświetleniowe oraz 3 oprawy sodowe. Protokół odbioru spisano w dniu 25.11.2008r.