

Sprawozdanie z wykonania inwestycji w 2009 roku

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin przetargu	Termin zakończenia robót	Nakłady planowane na rok 2009	z tego: środki własne	Wydatki na dzień 31.12.2009r.	Stan zaawansowania robót
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ DZIAŁ 600							
1	Zakup taboru autobusowego rozdział 60004 § 6060			50 000	50 000	9 638,00	Studium wykonalności opracowała "OPTIMA MANAGEMENT" Sp. z o.o z Warszawy. Protokół przekazania z dnia 16.10.09r. Planowane jest złożenie w 2010r. wniosku o dofinansowanie zakupu 7 szt. autobusów ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 - 2013.
2	Budowa dróg w mieście rozdział 60016 § 6050	1/18.03.09r.	1/15.09.09r.	3 620 000	0,00	3 572 224,33	I. Realizacja robót: 1/ Góma Wleś-dokumentacja projektowa + roboty Od wykonawcy robót BDM - Dariusz Morawiecki z Nysy w dniu 7.10.09r. odebrano II etap obejmujący ulice: Róż, Bzów, Niezapominajek, Narcyzów. Wykonano jezdnię długości 571m; w tym: powierzchnia jezdni - 2788m ² , chodników ijazdów 1884,4m ² kanalizację deszczową 233,5m oraz 21 studni. Dokumentację projektową III etapu budowy dróg opracowała Pracownia Projektowa - A. Banach z Nysy. Natomiast dokumentacja projektowa odcinka kanalizacji deszczowej w opracowaniu przez "STUDIO Z" - Zb. Reguła z Nysy. 2/ ul. Iwaskiewicza, Kisielewskiego, Gombrowicza, Staffa, Tetmajera i Grunwaldzka. Dokumentacja projektowa i dokończenie I etapu robót. Wykonawcą I etapu robót w ulicach Iwaskiewicza i Kisielewskiego był Zakład Inżynierii Sanitarnej, WINSAN s.j. ze Ścinawy Średniej. W dniu 28.11.2009r. odebrano: 483m jezdni, 1812m ² chodników, 222,8 m sieci n/n wraz z montażem 8 lamp oświetlenia ulicznego, i przełożeniem 304 mb kabli energetycznych, sieć kanalizacji deszczowej - 541,96 m, kanalizację sanitarną -28,26 m oraz przyłącza wodociągowe i kanalizacji sanitarnej. Na budowę II etapu robót w ul. Iwaskiewicza (dokończenie), Gombrowicza, Staffa, Tetmajera i Grunwaldzkiej w dniu 27.11.2009r. zawarto umowę z Zakładem Budownictwa Ogólnego "DROBUD" - A. Stryczek - Janicką z Opola. Do wykonania nawierzchnia z kostki betonowej na powierzchni około 6100m ² kanalizacja deszczowa, roboty elektryczne, przyłącza wodociągowe, kanalizacji sanitarnej oraz oznakowanie. Dokumentację projektową projektową przebudowy ul. Grunwaldzkiej opracowała firma BUDART - J. Dróżdz z Głogówka. 3/ osiedle przy ul. Orzeszkowej - etap robót Zadania nie realizowano z uwagi na nieuregulowane sprawy terenowe - prawne. 4/ osiedle przy ul. Słowiańskiej - dokumentacja projektowa, etap robót dotyczący przebudowy ulic M. Merkert, W. Pawlik, A. Kmiecica, W. Karugi Dokumentację projektową opracowała firma CILTENSOR- A. Dróżdz z Głogówka. Protokół przekazania 30.11.2009r. 5/ ul. Szymanowskiego - Krasickiego W dniu 21.12.2009r. od firmy BDM - D. Morawiecki z Nysy odebrano roboty o zakresie: jezdnie długości 298m, chodniki i jazdy - 236m ² , kanalizacje: deszczową - 252m, sanitarną 165,5m, sieć elektryczną 213m, 5 nowych słupów i zamontowano 4 oprawy z demontażu. 6/ dzielnica Dolna Wleś - ul. Traugutta Od wykonawcy robót Brukarstwo oraz Budowa Urządzeń Odwadniającego Ulic i Chodników - A. Elias z Grodkowa dnia 13-08-2009r. odebrano X etap robót: kanalizację deszczową - 352,25m, sieć wodociagową 65,80m, jezdnie i chodniki z kostki betonowej o powierzchni 2315m ² 7/ przepust drogowy w ul. Grunwaldzkiej Przepust drogowy o powierzchni 66 m ² wyłożony został kostką betonową. W dniu 05.07.2009r. spisano protokół odbioru robót od wykonawcy - Brukarstwo i Usługi Budowlane - W. Bis z Konradowej. II. Dokumentacje projektowe: 1/ ul. Wła Cwosza - Plac Stomatologiczny Dokumentację projektową opracowało biuro projektowe "PROJEKT" - M. Bartocha z Nysy.