

Urząd Miejski w Nysie

ul. Kolejowa 15

48-300 Nysa

ID.IR.0003.5.2017

Biuro KAU  
WPLYNEŁO!  
2017-04-14  
.....  
dnia ..... podpis  
Nysa, dnia 14.04.2017r.

**Pan Piotr Smoter**  
**Radny Rady Miejskiej w Nysie**

dotyczy: koszty budowy przedszkola przy ul. 11 Listopada w Nysie

Odpowiadając na Pana wnioski złożone na XXXIV Sesji Rady Miejskiej w dniu 30.03.2017 r. w sprawie całkowitych kosztów budowy przedszkola przy ul. 11 Listopada w Nysie, informuję że:

- planowany termin zakończenia inwestycji – sierpień 2018 roku
- całkowite koszty poniesione w latach 2015 – 2016 wynoszą **544 823,67 zł**. Koszty te obejmują również opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowę wejścia do budynku przedszkola (wykonanie wejścia bocznego).
- w 2016 roku wykonano we własnym zakresie: roboty przygotowawcze, ziemne, wykonanie zbrojenia stóp i ław fundamentowych, betonowanie, izolacja, wymurowanie ścian fundamentowych, zbrojenie i betonowanie trzpieni w ścianach fundamentowych, izolacja pionowa ścian fundamentowych, podłoże pod posadzki, ułożenie i betonowanie poziomów kanalizacyjnych, wylanie płyty betonowej pod posadzki.  
Zakupy materiałowe dokonane w 2016r. zabezpieczą realizację przewidzianego zakresu robót w 2017 roku, systemem własnym. Do wykonania: ułożenie pozostałych poziomów kanalizacyjnych, dokończenie betonowania płyty posadzkowej, murowanie ścian nośnych i wykonanie robót żelbetowych parteru.
- wartość w/w robót według kosztorysu inwestorskiego wynosi **1 001 367,37 zł**.
- po zrealizowaniu robót systemem własnym Gmina Nysa planuje wykonanie pozostałego zakresu robót zlecić specjalistycznej firmie budowlanej, wyłonionej w drodze przetargu nieograniczonego. Wartość robót do wykonania według kosztorysu inwestorskiego wynosi **4 622 416,63 zł**. Rzeczywiste koszty będą znane po wyłonieniu zewnętrznego wykonawcy.
- **podtrzymuję stanowisko w sprawie realizacji robót związanych ze wzniesieniem ścian parteru siłami własnymi**, Informuję również, że robotami budowlanymi kieruje osoba posiadająca stosowne uprawnienia budowlane, a prace realizowane są w oparciu o projekt budowlany oraz pozwolenie na budowę wydane przez Starostę Nyskiego.
- po zakończeniu prac zostanie przeprowadzona inwentaryzacja wykonanych robót, celem przygotowania procedury przetargowej wraz z określeniem wymagań dla oferentów.

Z up. BURMISTRZA

*Piotr Bobak*  
Z-ca BURMISTRZA