

42

Urząd Miejski w Nysie  
ul. Kolejowa 15  
48-300 Nysa

IZP.IR.P.0012.9.15

Nysa, dnia 16.06.2015 r.

Biuro Rady  
WPLYNĘŁO

2015 -06- 18

dnia

podpis

**Pan Piotr Smoter**  
**Radny Rady Miejskiej**

Odpowiadając na Pana wniosek przedstawiony w protokole nr VIII/15 sesji Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28.05.2015r. w sprawie zaawansowania prac związanych z uporządkowaniem gospodarki ściekowej w rejonie ulic: Chełmońskiego, Witkiewicza, Dunikowskiego, Otmuchowska w Nysie informuję, że dokonano rozpoznania problemu przy udziale Sp. WiK „AKWA”, oraz przeprowadzono analizę formalno-prawną wykonalności przedsięwzięcia, w odniesieniu do obowiązujących przepisów i warunków wynikających z planowanej lokalizacji części urządzeń, w granicach obszaru chronionego Natura 2000.

Następnie zlecono i opracowano koncepcję rozwiązań technicznych oraz dokumentację projektową w zakresie:

- budowy odcinka kanału deszczowego DN 500 do połączenia z zaprojektowanym kanałem w ulicy bocznej do ul. Chełmońskiego – koszt wg kosztorysu inwestorskiego 187.900,- zł,
- rekonstrukcji rowu i rozbudowy kanałów deszczowych w kierunku ul. Otmuchowskiej z niezbędnymi pozwoleniami wodnoprawnymi i koordynacją w stosunku do rozwiązań zleconych przez Spółkę WiK „AKWA” w Nysie – koszt 448.900,- zł,
- budowy kanału deszczowego z zabudową urządzenia podczyszczającego i modernizacji odcinka istniejącego rowu odprowadzającego ścieki ze zlewni ulic Dunikowskiego, Michałowskiego i Otmuchowskiej – lokalizacja obszar Natura 2000 – koszt 136.600,-zł,
- budowy kanalizacji deszczowej z włączeniem do rowu odwadniającego w rejonie ulicy Saperskiej – koszt 219.600,- zł.

Łączny koszt robót objętych dokumentacją projektową szacuje się na 993.000,- zł, lecz możliwe jest etapowanie realizacji zadania, a wykonanie każdego z etapów prowadzić będzie do poprawy sytuacji dotyczącej odwodnienia terenu w tym rejonie.

W trakcie prac projektowych stwierdzono ponadto, że do istniejącego wylotu kanalizacji deszczowej dopływają zmieszane ścieki deszczowe i sanitarne z terenu byłej jednostki wojskowej przy ul. Otmuchowskiej. W związku z tym, przed budową nowego wylotu, należy zaprojektować i wykonać rozdzielanie kanalizacji ogólnospławnej na terenie jednostki.

Istniejące problemy wynikają z niedostosowania odbiorników ścieków deszczowych do rozwijającego się budownictwa mieszkaniowego oraz budowy dróg w tym rejonie, co tworzy coraz więcej powierzchni nieprzepuszczalnych i zwiększa ilość wód deszczowych odprowadzanych do odbiorników. Sytuację komplikuje również podłączenie do kanalizacji sanitarnej ścieków deszczowych, z kilku budynków mieszkalnych, w rejonie ulic Malczewskiego, Dunikowskiego i Grotgera.

Do tej pory, dla poprawy sytuacji, dokonano odtworzenia rowu powierzchniowego na zapleczu budynków od nr 1 do 31 przy ul. Wyczółkowskiego.

Otrzymują:

1. Adresat.
2. AO.BR w/m
3. IZP.IR.P a/a

BURMISTRZ NYSY

Kordian Kolbierz