SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA INWESTYCJI W 2012 ROKU

Załącznik Nr 4 do sprawozdania
z wykonania budżetu

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin przetargu	Termin zakończenia	Nakłady planowane na rok 2012	z tego: środki własne	Wydatki na dzień 31.12.2012r.	Część opisowa - uwagi
	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						
	DZIAŁ 600						
1	Budowa dróg w mieście			1 402 078,50	820 000,00	1 370 319,21	I. Realizacja robót:
	w tym:			w tym:	w tym:	w tym:	
	rozdział 60016 § 6050			1 352 078,50	770 000,00	1 346 154,31	1/ dzielnica Dolna Wieś - etap robót Andrzej Eliasz - Brukarstwo oraz Budowa Urządzeń Odwadniających Ulic i Chodników z Grodkowa przygotował teren pod dalszą realizację zadania. 2/ ul. Karpacka W dniu 13.08.12r. spisany został protokół odbioru uszczelnienia istniejącej sieci kanalizacyjnej - wykonanie robót naprawczych od Adama Wojciechowskiego - TECH - KAN Bezwykopowe Renowacje Kanalizacji z miejscowości Gać.
		3/ 16.05.12r.	3/ 21.09.12r.				3/ ul. Piotra Skargi Protokół odbioru drogi długości 159m o powierzchni 568m2 z kostki betonowej, chodników i opasek o powierzchni 186m2, 5 szt. słupów oświetleniowych od wykonawcy robót Andrzeja Eliasza - Burkarstwo oraz Budowa Urządzeń Odwadniających Ulic i Chodników z Grodkowa spisany został w dniu 08.10.2012r. Nadzór inwestorski sprawował Mariusz Stadnik - Usługi Inwestycyjne w Budownictwie z Nysy. Nadzór archeologiczny pełniło Muzeum z Nysy.
		4/ 30.07.12r.	4/ 27.11.12r.				4/ dzielnica Górna Wieś (ul. Grudzińskiego) Wykonawcą drogi o powierzchni 2360,9m2, długości 401m i chodników o powierzchni 1828,35m2, długości 802m z kostki betonowej oraz 560,35m kanalizacji deszczowej był Paweł Bis - BUDBIS z Konradowej. Protokół odbioru robót spisany został w dniu 07.12.12r. Nadzór inwestorski sprawował Mariusz Stadnik - Usługi Inwestycyjne w Budownictwie z Nysy. W uchwale o wydatkach, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, ujęto środki finansowe w wysokości 14 000,00 zł na podział działek położonych przy ul. Zawiszy Czarnego. II. Dokumentacje projektowe 1/ budowa chodnika na osiedlu przy ul. Zwycięstwa + roboty Dokumentację opracował Zbigniewa Reguła - STUDIO Z z Nysy. Wykonawcą chodnika z kostki betonowej o powierzchni 146,60m2 był Tadeusz Sakowicz - Przedsiębiorstwo Melioracyjno - Budowlane SAMI SWOI z Nysy. Protokół odbioru robót spisany został w dniu 07.12.12r. 2/ ul. Morcinka Dokumentacja w opracowaniu do dnia 30.04.13r. przez Arkadiusza Dróżdża - TENSOR - Centrum Inżynierii Lądowej z Wrocławia. Środki finansowe w wysokości 23 124,00 zł ujęte zostały w uchwale o wydatkach, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. III. Odszkodowania Wypłacono odszkodowania w związku z budową w 2011r. dróg w dzielnicy Górna Wieś.
	rozdział 60016 § 6060			50 000,00	50 000,00	24 164,90	Wykupy gruntów Wykupiono sześć działek.
2	Budowa dróg w mieście			1 470 150,00	822 150,00	1 443 533,06	I. Realizacja robót:
	w tym:			w tym:	w tym:	w tym:	
	rozdział 60017 § 6050			1 310 150,00	662 150,00	1 283 917,33	1/ odcinki ul. Kukułczej, Jastrzębiej, Orlej Zakład Instalacji Wodnej, Kanal., Gazowej i Elektr. S.c. z Radzikowic - Krystyna Podpora i Krzysztof Podpora zamontował studnię na istniejącej kanalizacji deszczowej, jako I etap robót. Protokół odbioru robót spisany został w dniu 18.05.12r. 2/ droga do oczyszczalni ścieków W ramach etapu robót wybudowano studnię rewizyjną. Wykonawcą robót był Henryk Pleśniak - POL - BUD z Nysy. Protokół odbioru spisany został w dniu 06.09.12r. 3/ ul. 22 stycznia - dokumentacja projektowa + realizacja Dokumentacja projektowa opracowana została przez Pawła Opałkę - PLANBUD z Nysy. Z uwagi na nierozpoczęcie robót przez firmę Anny Stryczek - Janickiej - Zakład Budownictwa Ogólnego DROBUD z Opola, Gmina Nysa rozwiązała umowę.
		4/ 10.07.12r.	4/ 14.12.12r.				4/ skarpa ul. Otmuchowska Dokumentację zamienną kanalizacji deszczowej opracował Bronisław Waluga - Projektowanie Konstrukcyjno - Inżynieryjne z Rudy Śląskiej. Wykonawcą I etapu robót był Zakład Instalacji Wodnej, Kanalizacyjnej, Gazowej i Elektr. s.c. z Radzikowic - Krystyna Podpora i Krzysztof Podpora. W ul. Bukszpanowej z kostki betonowej wykonano drogę długości 306,5m oraz 788,60m kanalizacji deszczowej. Łączna powierzchnia jezdni, parkingów, wjazdów i dojść na posesje wynosi 2 277m2. Nadzór inwestorski sprawował Mariusz Stadnik - Usługi Inwestycyjne w Budownictwie z Nysy. Protokół odbioru spisany został w dniu 24.12.12r.
		5/ 26.07.12r.	5/21.09.12r.				5/ boczna ul. Mickiewicza Dokumentację projektową opracował Paweł Opałka - PLANBUD z Nysy. Wykonawcą drogi o nawierzchni z kostki betonowej 415m2, długości 70m była firma Dariusza Koniora - ADAKON z Nysy. Protokół odbioru robót spisany został w dniu 28.09.12r. Nadzór inwestorski pełniła spółka cywilna - Stanisław Kurnatowski i Joanna Kurnatowska - KURNATOWSKI z Nysy. II. Dokumentacje projektowe 1/ ul. Racławicka wraz z włączeniem do ul. Asnyka Dokumentację projektową kanalizacji teletechnicznej dla potrzeb monitoringu opracował Mirosław Bartocha - PROJEKT z Nysy. 2/ budowa chodnika przy budynku OPS w Nysie Opracowana przez Alinę Banach - Pracownia Projektowa z Nysy.
	rozdział 60017 § 6060			160 000,00	160 000,00	159 615,73	Wykupy gruntów Wykupiono trzy działki przy ul. Orzeszkowej: nr 17/5, 17/7, 17/9.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin przetargu	Termin zakończenia	Nakłady planowane na rok 2012	z tego: środki własne	Wydatki na dzień 31.12.2012r.	Część opisowa - uwagi
3	Budowa dróg na obszarach wiejskich rozdział 60016 § 6050	1/ 18.05.12r.	1/ 31.10.12r.	257 000,00	0,00	256 380,67	I. Realizacja robót 1/ Ława - odwodnienie - I etap W dniu 04.12.12r. spisano protokół odbioru od wykonawcy Leszka Wołowca Zakład Instalacyjno - Budowlany ISAN - BUD z Niemodlina I etap robót, tj. kanalizacji deszczowej długości 135,8m oraz wzmocnienia nawierzchni rowu płytkami korytowymi i betonowymi. Nadzór inwestorski sprawowała s.c. - Stanisław Kurnatowski i Joanna Kurnatowska - KURNATOWSKI z Nysy. II. Dokumentacje projektowe 1/ Hajduki Nyskie - aktualizacja dokumentacji projektowej W opracowaniu przez spółkę cywilną FORMA - Wanda Romanowska, Radosław Romanowski z Święciechowa do 28.12.12r, zwłoka w wykonaniu. Środki finansowe w wysokości 12 300,00 zł ujęte zostały w uchwale o wydatkach, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
4	Budowa dróg na obszarach wiejskich w tym: rozdział 60017 § 6050	3/ 29.05.12r.	3/ 21.08.12r.	379 402,99 w tym: 373 402,99	109 402,99 w tym: 103 002,99	354 204,18 w tym: 347 818,75	I. Realizacja robót: 1/ Skorochów - ciąg pieszo - rowerowy Henryk Pleśniak - POL - BUD z Nysy był wykonawcą I etapu robót, tj. studni rewizyjnej (S - 2). Protokół odbioru robót spisany został w dniu 06.09.2012r. 2/ Jędrzychów - boczna ul. Witkiewicza - II etap Nie prowadzono działań inwestycyjnych. 3/ Sękowice Aktualizację projektu wykonawczego sporządził Zbigniew Regula - STUDIO Z z Nysy. Drogę o powierzchni 1633m2 z mieszanek mineralno - bitumicznych oraz wjazdy z kostki betonowej odebrano w dniu 31.08.12r. od wykonawcy robót Wiesława Bis - Brukarstwo i Usługi Budowlane z Konradowej. Nadzór inwestorski sprawował Mariusz Stadnik - Usługi Inwestycyjne w Budownictwie z Nysy. II. Dokumentacje projektowe: 1/ Niwnica - droga w kierunku Hajduk, do szkoły, do cmentarza (aktualizacja dokum. projektowej) 9 897,85 zł środki z funduszu sołeckiego W opracowaniu przez spółkę cywilną FORMA - Wanda Romanowska, Radosław Romanowski z Święciechowa do dnia 31.01.13r. Środki finansowe w wysokości 17 220,00 zł ujęte zostały w uchwale o wydatkach, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. 2/ Kępnica - droga wzdłuż bloków 101 - 108 - 18 505,14 zł środki z funduszu sołeckiego. Dokumentacja opracowana została przez Pawła Opałkę - PLANBUD z Nysy. 3/ Domaszkowice - przebudowa drogi do RCGO Dokumentacja opracowana przez Pawła Opałkę - PLANBUD z Nysy. 4/ Wierzbięcice - aktualizacja dokumentacji projektowej Dokumentacja opracowana przez spółkę z o.o. EKSPERT - Bernard Michalski z Jaszkowy Dolnej. 5/ przebudowa ul. Wiejskiej w Jędrzychowie Dokumentacja w opracowaniu do dnia 30.03.13r. przez Arkadiusza Dróżdża - TENSOR - Centrum Inżynierii Lądowej z Wrocławia. Środki finansowe w wysokości 12 607,50 zł ujęte zostały w uchwale o wydatkach, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
	rozdział 60017 § 6060			6 400,00	6 400,00	6 385,43	Wykupy gruntów Wykupiono działkę nr 72/9 w Głębinowie.
5	Rewitalizacja Rynku w Nysie rozdział 60016 § 6050			193 000,00	0,00	192 614,75	SARP Oddział Opole przeprowadziło I i II etap konkursu na koncepcję zagospodarowania centrum Rynku wraz z terenami przyległymi. Dokumentacja projektowa przebudowy drogi w ul. Celnej w opracowaniu przez Tomasza Grębskiego - Pracownia Projektowa z Goświnowic do dnia 30.04.13r. Środki finansowe w wysokości 79 000,00 zł ujęte zostały w uchwale o wydatkach, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Dokumentacja projektowa sieci gazowej w ul. Celnej w opracowaniu do dnia 30.04.13r. przez ww. Pracownię.
6	Budowa i przebudowa drogi w ulicy Chodowieckiego w Nysie rozdział 60016 § 6050	28.02.12r.	19.10.12r.	2 988 921,50	0,00	2 984 535,41	Konsorcjum Paweł Bis - BUDBIS z Konradowej - Lider Konsorcjum oraz Wiesław Bis - Brukarstwo i Usługi Budowlane z Konradowej - Partner Konsorcjum było wykonawcą jezdni o nawierzchni bitumicznej - 4234m2, chodników, ciągów pieszo - rowerowych, miejsc postojowych zatoki, autobusowej, oświetlenia - 22 latarnie, kanalizacji i elementów małej architektury. Protokół odbioru robót spisany został w dniu 26.11.12r. Wykonany został monitoring w ramach zadania " Monitoring Miejski ". Krzewy i drzewa nasadził Zbigniew Zaręba - PHUP "WAKS" z Nieradowic, protokół odbioru spisany został w dniu 23.11.12. Nadzór inwestorski sprawowała s.c. Stanisław Kurnatowski i Joanna Kurnatowska - KURNATOWSKI z Nysy. Nadzór archeologiczny pełniło Muzeum z Nysy. Otrzymano dofinansowanie z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój w wysokości 794 270,44 zł. Dokumentację projektową na dodatkowe parkingi oraz zatokę autobusową opracował Mirosław Bartocha - PROJEKT z Nysy.
	Razem dział 600			**6 690 552,99**	**1 751 552,99**	**6 601 587,28**	

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin przetargu	Termin zakończenia	Nakłady planowane na rok 2012	z tego: środki własne	Wydatki na dzień 31.12.2012r.	Część opisowa - uwagi
	TURYSTYKA DZIAŁ 630						
7	Zagospodarowanie fortecznej Wieży Ciśnień w Nysie wraz z terenem przyległym rozdział 63003 § 6050 rozdział 63003 § 6059	03.06.11r.	03.08.12r.	2 540 781,84 w tym: 60 000,00 2 480 781,84	140 781,84 w tym: 0,00 140 781,84	2 538 341,53	Zakończono i odebrano w dniu 28.08.12r. roboty budowlane i drogowe, których wykonawcą był Adam Szawełło- AS - BUD z Nysy. We wrześniu prowadzone były działania promocyjne projektu oraz odbyła się impreza związana z otwarciem obiektu. Funcję inżyniera projektu sprawowała s.c. Stanisław Kurnatowski i Joanna Kurnatowska - KURNATOWSKI z Nysy. Kubatura obiektu wynosi 3897m3, wysokość budynku 36m, powierzchnia użytkowa 564m2, droga z kostki granitowej o długości 280m. Na wykonanych dziewięciu poziomach mieścić się będą pomieszczenia: techniczne, administracyjne, fitness, sauna, zaplecze kuchenne, Centrum Zdrowego Żywienia, szatnie, prysznice, sanitariaty, gabinety odnowy biologicznej, sala ekspozycyjna, punkt informacji turystycznej, taras widokowy z 3 lunetami obserwacyjnymi. Zamontowano windę osobową umożliwiającą przemieszczanie się na wszystkie poziomy obiektu. Zadanie dofinansowane jest z środków UE z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013. Prace związane z monitoringiem obiektu wykonywał Marek Sobieski - SOBMAR z Nysy.
8	Wzbogacenie potencjału usług turystycznych w Skorochowie rozdział 63003 § 6060			834 400,00	819 400,00	833 619,85	Zakupiono trybuny na około 400 miejsc siedzących, 2 szt. kolumn pryszniców, aerator, samobieżną maszynę do czyszczenia plaży, pomost pływający, wykonano wieżę ratowniczą. Zadanie dofinansowane w ramach działania " Odnowa i rozwój wsi " objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
	Razem dział 630			**3 375 181,84**	**960 181,84**	**3 371 961,38**	
	GOSPODARKA MIESZKANIOWA DZIAŁ 700						
9	Zakup mienia powojskowego rozdział 70005 § 6060			2 146 780,00	2 146 780,00	2 146 780,00	Od Wojskowej Agencji Mieszkaniowej z Warszawy nabyto budynek przy ul. Marcinkowskiego 2-4 w Nysie.
10	Zamiana nieruchomości w Niwnicy rozdział 70005 § 6060			71 186,00	71 186,00	0,00	Dokonano zamiany nieruchomości w Niwnicy pomiędzy Gminą Nysa a Spółdzielnią Usług Rolniczych w Nysie z/s w Niwnicy.
11	Zakup i montaż pieca c.o. w budynku byłej szkoły w Lipowej rozdział 70095 § 6050			15 000,00	15 000,00	15 000,00	Nyska Energetyka Cieplna sp. z o.o. zamontowała kocioł typu JUBAN wraz z wyposażeniem. Protokół odbioru spisany został w dniu 20.11.12r.
				2 232 966,00	**2 232 966,00**	**2 161 780,00**	
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA DZIAŁ 750						
12	Komputeryzacja (informatyzacja) Urzędu Miejskiego rozdział 75023 § 6060			79 806,00	79 806,00	75 541,69	Zakupiono 11 zestawów komputerowych, serwer oraz zintegrowaną konsolę.
13	Wyposażenie pomieszczenia Centrum Przetwarzania Danych rozdział 75023 § 6050	19.04.12r.	17.08.12r.	155 200,00	0,00	155 153,31	Prace związane z instalacją klimatyzacji - II etap, pracującej w układzie: chłodzenia, osuszania, ogrzewania, nawilżania wraz z osprzętem, system detekcji wycieku, wykonywał Q4NET sp. z o.o. z Wrocławia. Protokół odbioru spisany został w dniu 27.08.12r.
14	Rozbudowa oprogramowania rozdział 75023 § 6050			59 000,00	59 000,00	32 472,00	Dostawcą licencji na opcje funkcjonalne użytkowanego przez Urząd Miejski w Nysie Zintegrowanego Systemu Informatycznego URZĄD.NT była s.c. Sygnity z Warszawy. Zakres prac: opcja funkcjonalna integracja ewidencji środków trwałych z ewidencją nieruchomości w zakresie danych działek, opcja funkcjonalna importu danych SWDE do ewidencji nieruchomości, opcja funkcjonalna raportu porównawczego sumarycznej powierzchni działek z ewidencji nieruchomości. Protokół odbioru spisany został w dniu 12.07.12r.
15	Wykonanie oświetlenia w 7 boksach Archiwum zakładowego rozdział 75023 § 6050			10 000,00	10 000,00	9 500,00	Wykonawcą robót była spółka cywilna Kazimierz Kurowski, Czesław Tyczyński, Piotr Kurowski - ELBUD - KKT z Nysy. Protokół odbioru robót spisany został w dniu 13.08.12r.
	Razem dział 750			**304 006,00**	**148 806,00**	**272 667,00**	
	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA DZIAŁ 754						
16	Zakup pompy szlamowej dla OSP w Regulicach rozdział 75412 § 6060			6 000,00	6 000,00	6 000,00	Pompa szlamowa WT 30X, smok ssawny oraz wąż ssawny zakupione zostały w Przedsiębiorstwie Specjalistycznym SPRZĘT - POŻ - Irena, Krzysztof Zając z Opola.
17	Zakup rejestratora korespondencji radiowej rozdział 75414 § 6060			6 000,00	6 000,00	5 940,00	Rejestrator PC - Corsac A - IP zakupiony został w firmie KARISMA - Łukasz Wojtanowicz z Krakowa.
	Razem dział 754			**12 000,00**	**12 000,00**	**11 940,00**	
	OŚWIATA I WYCHOWANIE DZIAŁ 801						
18	Urządzenie placu zabaw przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Białej Nyskiej rozdział 80101 § 6050			40 146,70	40 146,70	39 727,19	Przedsiębiorstwo Melioracyjno - Budowlane SAMI SWOI - Tadeusz Sakowicz z Nysy przygotowało teren pod montaż urządzeń zabawowych (m.in. zasypanie szamba, wykonanie nawierzchni, obsianie trawą). Protokół odbioru spisany został w dniu 24.04.12r. Firma MAGIC GARDEN - Daniel Gacek z m. Pakość zamontowała urządzenia zabawowe. Protokół odbioru spisany został w dniu 12.07.12r. W planie środki sołectwa - 6 500 zł na dofinansowanie projektu " Miejsce Przyjazne Dzieciom " - urządzenie placu zabaw.
19	Zakup licencji programu " Jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli" rozdział 80114 § 6060			13 685,00	13 685,00	13 685,00	z Wrocławia.
20	Zakup analizatora struktury zatrudnienia i wynagrodzeń Optivum rozdział 80114 § 6060			6 300,00	6 300,00	6 300,00	Program " Analizator " na potrzeby GZO zakupiono w VULCAN sp. z o.o. z Wrocławia.
21	Zakup zmywarki dla Przedszkola nr 6 w Nysie rozdział 80148 § 6060			5 943,00	5 943,00	5 940,00	Zmywarkę gastronomiczną z wyposażeniem zakupiono w PGG - Gabriela Oleksów z Gaszowic.
22	Zakup patelni elektrycznej dla Przedszkola nr 9 w Nysie rozdział 80148 § 6060			4 100,00	4 100,00	4 100,00	W ww. firmie zakupiono patelnię uchylną.
23	Wykonanie utwardzenia placu szkolnego, chodnika i schodów przed głównym wejściem do budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Niwnicy rozdział 80101 § 6050	25.07.12r.	30.08.12r.	71 202,00	71 202,00	71 201,72	Wykonawcą nawierzchni placu i chodnika z kostki brukowej oraz posadzki schodów z kamieni sztucznych i okładziny schodów z płytek tarasowych był Paweł Bis - BUDBIS z Konradowej. Protokół odbioru spisany został w dniu 04.09.12r.
24	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Nysie rozdział 80101 § 6050			25 000,00	25 000,00	25 000,00	Dokumentacja projektowa opracowana została przez Piotra Opałkę - ARCHI - CONCEPT z Nysy.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin przetargu	Termin zakończenia	Nakłady planowane na rok 2012	z tego: środki własne	Wydatki na dzień 31.12.2012r.	Część opisowa - uwagi
25	Wykonanie ogrodzenia przy Przedszkolu nr 6 w Nysie rozdział 80104 § 6050			19 437,00	19 437,00	19 436,26	Protokół odbioru ogrodzenia tylnego i bocznego posesji Przedszkola Nr 6 długości 152,4m wraz z furtką od Marcina Pieczonka - MPM GROUP z Buska - Zdroju, spisany został w dniu 17.08.12r.
26	Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 2 w Nysie rozdział 80110 § 6050			20 664,00	20 664,00	20 664,00	Dokumentacja projektowa opracowana została przez Jacka Stępnia - PRACOWNIA AUDYTORSKA z Ostrowca.
27	Rozbudowa świetlicy w Kępnicy o obiekt przedszkolny rozdział 80104 § 6050			16 000,00	0,00	15 660,00	Dokumentacja projektowa w opracowaniu przez Zbigniewa Regułę - STUDIO Z z Nysy do 14.02.13r. Środki finansowe w wysokości 15 660,00 zł ujęte zostały w uchwale o wydatkach, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
28	Zakup wyposażenia do pracowni komputerowej w SP Nr 10 w Nysie rozdział 80101 § 6060			20 000,00	20 000,00	19 993,65	W Przedsiębiorstwie Informatycznym BITCOMPUTER z Nysy zakupiono 10 szt. laptopów.
	Razem dział 801			**242 477,70**	**226 477,70**	**241 707,82**	
	OCHRONA ZDROWIA DZIAŁ 851						
29	Zakupy inwestycyjne rozdział 85153 § 6060			4 800,00	4 800,00	0,00	Nie zakupiono narkotestów.
30	Monitoring Miejski rozdział 85154 § 6050	15.06.12r.	30.04.13r.	1 247 800,00	923 000,00	1 226 228,62	Konsorcjum Paweł Bis - BUDBIS z Konradowej - Lider Konsorcjum oraz Wiesław Bis - Brukarstwo i Usługi Budowlane z Konradowej - Partner Konsorcjum było wykonawcą I etapu robót, tj. kanalizacji teletechnicznej długości 713,95m wraz z przyłączami i studniami teletechnicznej w ul. Chodowieckiego. Protokół odbioru spisany został w dniu 09.11.12r. Dokumentacja projektowa kanalizacji technicznej w ul. Chodowieckiego opracowana została przez Bogusława Dyducha - Pracownia Projektowo - Usługowa z Wrocławia. Ta sama firma sprawowała nadzór inwestorski nad budową systemu monitoringu wizyjnego centrum miasta - etap I i II. Wykonawcą II etapu monitoringu wizyjnego w centrum miasta był Grzegorz Kawka - PHU - TELSAT z Gryfic. Protokołem z dnia 17.12.12r. odebrano linię światłowodową długości 4 982,50m wraz z osprzętem i elementami instalatorskimi. Kamery zamontowane zostały w dwunastu miejscach, głównie w centrum miasta. Dokumentacja projektowa kanalizacji technicznej w ul. Celnej w opracowaniu do dnia 30.04.13r. przez Tomasza Grębskiego - Pracownia Projektowa z Goświnowic. Środki finansowe w wysokości 9 840,00 zł ujęte zostały w uchwale o wydatkach, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
31	Doposażenie pomieszczeń świetlicy środowiskowej Gminnego Centrum Pomocy Społecznej rozdział 85154 § 6060			10 000,00	10 000,00	8 702,50	W FLATIRON Dominik Skop z Opola zakupiono 15 szt. krzeseł i 10 szt. stołów.
	Razem dział 851			**1 262 600,00**	**937 800,00**	**1 234 931,12**	
	POMOC SPOŁECZNA DZIAŁ 852						
32	Wykonanie i montaż granitowego nagrobka dla zmarłej Hanny Przystup rozdział 85295 § 6050			10 000,00	10 000,00	9 500,00	Nagrobek wykonany został w maju przez Piotra Adamusa - Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe ALES z Nysy.
33	Doposażenie sali konferencyjnej Gminnego Centrum Pomocy Społecznej rozdział 85219 § 6060			17 000,00	17 000,00	17 000,00	Krzysztof Kwapisz - PHU ONESTA z Nysy był dostawcą projektora, ekranu elektrycznego, zestawu nagłośnieniowego, termosu 13l, zmywarki oraz zestawu naczyń kuchennych.
	Razem dział 852			**27 000,00**	**27 000,00**	**26 500,00**	
	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ DZIAŁ 853						
34	Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych w Gminie Nysa rozdział 85395 § 6060 środki gminy rozdział 85395 § 6067 EFRR rozdział 85395 § 6069 budżet państwa	26.10.12r.	20.11.12r.	168 349,20 w tym: 84 176,60 71 548,41 12 626,19	84 174,60	83 838,47	Doposażono bazę dydaktyczną Szkół Podstawowych w Nysie: Nr 1, 3, 5 i 10, Sportowej Szkoły Podstawowej oraz Zespołów Szkolno - Przedszkolnych w: Białej Nyskiej, Goświnowicach, Kopernikach, Niwnicy.
35	Zakup kopiarko - drukarki dla Żłobka Miejskiego Nr 1 " JEDYNECZKA " w Nysie rozdział 85395 § 6060			4 300,00	4 300,00	4 290,01	Zakup został dokonany w Przedsiębiorstwie Informatycznym BITCOMPUTER z Nysy.
36	Praktyka na miarę XXI wieku w tym: rozdział 85395 § 6067 rozdział 85395 § 6069			29 584,00 w tym: 25 147,00 4 435,00	0,00	28 950,00	W Przedsiębiorstwie Informatycznym BITCOMPUTER z Nysy zakupiono tablice interaktywne z oprogramowaniem, komputery notebooki oraz projektory. W planie środki gminy - 4 437 zł i z środków UE z EFS - 25 147 zł.
	Razem dział 853			**202 233,20**	**88 474,60**	**117 078,48**	
	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA DZIAŁ 900						
37	Wiata grillowa w Złotogłowicach rozdział 90004 § 6050			19 733,26	19 733,26	19 200,00	Dokumentację projektową opracował Jerzy Wolski - WOLBUD z Nysy. Wykonawcą wiaty wraz z siedziskami, paleniskiem oraz nawierzchni betonowej pod wiatą - 25m2 była Firma Usługowo - Handlowa STAROS - z Piotrowic Nyskich. Protokół odbioru spisany został w dniu 12.11.12r. W planie środki z funduszu sołeckiego - 19 733,26 zł.
38	Budowa sceny przy kortach w parku w Białej Nyskiej rozdział 90004 § 6050			20 815,68	20 815,68	14 500,00	Dach sceny pokryty został dachówką bitumiczną - 54m2. Wykonawcą była Firma Usługowo - Handlowa STAROS - Radosław Staros z Piotrowic Nyskich. Protokół odbioru spisany został w dniu 30.04.12r. W planie środki z funduszu sołeckiego - 20 815,68 zł.
39	Oświetlenie terenów zielonych przylegających do wiaty grillowej w Głębinowie rozdział 90004 § 6050			12 200,06	12 200,06	12 200,00	W dniu 13.04.12r. od spółki jawnej ZWES z Nysy - Jacek Bułdys, Marek Narolski, Mikołaj Słowik odebrano 4 słupy oraz 102m linii kablowej, jako II etap robót. W planie środki sołectwa - 3 624 zł oraz środki z funduszu sołeckiego - 8 576,06 zł (razem 12 200,06 zł).
40	Rozbudowa Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Konradowej rozdział 90013 § 6050			7 072,50	7 072,50	7 072,50	Alina Banach - Usługi projektowe z Nysy opracowała dokumentację projektową rozbudowy schroniska.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin przetargu	Termin zakończenia	Nakłady planowane na rok 2012	z tego: środki własne	Wydatki na dzień 31.12.2012r.	Część opisowa - uwagi
41	Oświetlenie w mieście i gminie rozdział 90015 § 6050			395 836,45	20 836,45	392 530,91	Na terenie miasta: Zdzisław Zaremba - Zakład Projektowo - Usługowy PROINSTEL z Nysy opracował dokumentację projektową rozbudowy oświetlenia przy Al. Dańczyków, rozbudowy oświetlenia przy ul. 11- Listopada (od skrzyżowania z ul. Sudecką do SP Nr 10). W rejonie ulic: Sudecka - Piłsudskiego - Korczaka spółka cywilna ELMONT - Bartłomiej Mulik i Bartłomiej Kowal z Prudnika zamontowała 5 słupów wraz z oprawami oraz ułożyła 210m linii kablowej. Protokół odbioru spisany został w dniu 06.06.12r. W rejonie ulic: W. Stwosza, E. Gierczak, Zjednoczenia ww. spółka zamontowała 4 słupy wraz z oprawami oraz ułożyła 172m linii kablowej. Protokół odbioru spisany został w dniu 05.06.12r. Ww. spółka opracowała dokumentację projektową i była wykonawcą robót: a) rozbudowy oświetlenia skweru przy ul Wyspiańskiego - zamontowano 2 szt. słupów oświetleniowych oraz 70m linii kablowej. Protokół odbioru spisany został w dniu 22.08.12r. c) oświetlenia Alei Dańczyków - zamontowano 4 szt. słupów oświetleniowych oraz 257 m linii kablowej. Nadzór archeologiczny pełniło Muzeu z Nysy. Protokół odbioru spisany został w dniu 22.08.12r. Powyższa spółka również opracowała dokumentację projektową rozbudowy oświetlenia przy ul. Osmańczyka 24 - 40. Spółka jawna ZWES - J. Bułdys, M. Narolski, M. Słowik z Nysy była wykonawcą dokumentacji projektowej: a) rozbudowy oświetlenie przy ul. Grunwaldzkiej od nr 30 do nr 46 b) rozbudowy oświetlenia przy ul. B. Prusa (w stronę garaży) c) rozbudowy oświetlenia przy ul. Wolności - Kolejowa d) rozbudowy oświetlenia przy ul. Berberysowej nr 19 Ta sama spółka była wykonawcą robót: a) rozbudowy oświetlenie przy ul. Grunwaldzkiej od nr 30 do nr 46 - zamontowano 5 szt. słupów oświetleniowych oraz 205m linii kablowej. Protokół odbioru spisany został w dniu 29.08.12r. b) rozbudowy oświetlenia przy ul. B. Prusa (w stronę garaży) - zamontowano 6 szt. słupów oświetleniowych oraz 218m linii kablowej. Protokół odbioru spisany został w dniu 12.10.12r. Dariusz Margol - ELEKTRO - INSTAL z Wyszkowa opracował dokumentację projektową rozbudowy oświetlenia oraz zrealizawał roboty: a) skrzyżowanie ścieżki rowerowej z ul. Warszawską - zamontowano 2 szt. słupów oświetleniowych oraz 58m linii kablowej. Protokół odbioru spisany został w dniu 02.08.12r. b) przy ul. Strzelców Bytomskich posesje nr 13 i 13a - zamontowano 2 szt. słupów oświetleniowych oraz 112m linii kablowej. Protokół odbioru spisany został w dniu 23.08.12r. Tadeusz Matwijów - TAMA z Kędzierzyna - Koźla opracował dokumentację projektową: a) rozbudowy oświetlenia przy ul. Zygmuntowskiej (w stronę ul. Opawskiej) b) rozbudowy oświetlenia na osiedlu domków jednorodzinnych przy ul. Zawiszy Czarnego Dokumentacja projektowa rozbudowy oświetlenia przy ul. Orzeszkowej od ul. Mickiewicza do ul. Lwowskiej w opracowaniu przez sp. z o.o. Karol Wujec - ALK ELEKTRO z Opola do dnia 15.04.13r. Środki finansowe w wysokości 6 888,00 zł ujęte zostały w uchwale o wydatkach, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Na terenie wsi: Spółka jawna ZWES - J. Bułdys, M. Narolski, M. Słowik z Nysy była wykonawcą dokumentacji projektowej rozbudowy oświetlenia drogi na nowym osiedlu koło cmentarza w Hajdukach Nyskich oraz wykonawcą robót. Zamontowano 4 szt. słupów oświetleniowych oraz 150m linii napowietrznej. Protokół odbioru spisany został w dniu 06.11.12r. Dariusz Margol - ELEKTRO - INSTAL z Wyszkowa opracował dokumentację projektową rozbudowy oświetlenia oraz był wykonawcą robót: a) w Morowie przy posesji nr 62 - zamontowano 1 słup oświetleniowy oraz 38m linii napowietrznej, b) w Morowie przy posesji nr 55 - zamontowano 1 słup oświetleniowy oraz 72m linii kablowej. Protokóły odbioru spisane zostały w dniu 02.08.12r. Mariusz Harasiuk - ETK PROJEKT z Nysy opracował dokumentację projektową zasilania i oświetlenia boiska sportowego w Siestrzechowicach. Dokumentacja projektowa zasilania i oświetlenia boiska sportowego w Iławie została opracowana przez sp. z o.o. Karol Wujec - ALK ELEKTRO z Opola. Zdzisław Zaremba - Zakład Projektowo - Usługowy PROINSTEL z Nysy opracował dokumentację projektową budowy oświetlenia drogi do cmentarza w Kępnicy, rozbudowy oświetlenia przy ul. Wiejskiej od nr 58 do nr 138 w Jędrzychowie. Dokumentacja projektowa rozbudowy oświetlenia przy ul. Radzikowickiej od nr 9 do nr 29 w Jędrzychowie została opracowana przez Alinę Banach - PRACOWNIA PROJEKTOWA z Nysy. W planie środki z funduszu sołeckiego - 20 815,68 zł na opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia przy ul. Wiejskiej od nr 58 do nr 138 oraz przy ul. Radzikowickiej od nr 9 do nr 29 w Jędrzychowie. Spółka jawna ZWES - J. Bułdys, M. Narolski, M. Słowik z Nysy w drodze do cmentarza w Kępnicy zamontowała 5 szt. słupów oświetleniowych oraz 183m linii napowietrznej. Protokół odbioru spisany został w dniu 18.09.12r. Uregulowano zobowiązanie z 2011r. - 20,77 zł.
42	Uzupełnienie uzbrojenia terenów rozdział 90095 § 6050			22 000,00	22 000,00	21 535,65	Uzbrojenie w sieci wodno - kanalizacyjne: 1) osiedle mieszkaniowe przy ul. Opawskiej - Rodzeiwiczówny w Nysie Henryk Pleśniak - POL - BUD z Nysy na zabudował studnię rewizyjną (S - 30). Protokół odbioru spisany został w dniu 06.09.12r.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin przetargu	Termin zakończenia	Nakłady planowane na rok 2012	z tego: środki własne	Wydatki na dzień 31.12.2012r.	Część opisowa - uwagi
							2) osiedle mieszkaniowe przy ul. Otmuchowskiej w Nysie Dokumentacja projektowa została opracowana przez Krzysztofa Lisa - ALFA - NET z Nysy. 3) sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna w rejonie ul. Kordeckiego Dokumentacja projektowa została opracowana przez Krzysztofa Lisa - ALFA - NET z Nysy. 4) Dokumentację projektową przykanalika kanalizacji sanitarnej do budynku nr 72 w Domaszkowicach i budynku nr 209 w Złotogłowicach opracował Romuald Maciantowicz - AKWA - SERWIS z Staniszczy Małych.
43	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Śródmieścia Nysy rozdział 90095 § 6050			60 000,00	60 000,00	59 040,00	Wariantową koncepcję opracował Romuald Maciantowicz - AKWA - SERWIS z Staniszczy Małych.
44	Wiata przystankowa w Hanuszowie rozdział 90095 § 6050			14 931,20	14 931,20	12 500,00	Henryk Pleśniak - POL - BUD z Nysy na powierzchni 10m2 ułożył kostkę brukową oraz zamontował przystanek autobusowy 4-ro modułowy. Protokół odbioru spisany został w dniu 04.04.12r. Środki sołectwa 7 500 zł oraz środki z funduszu sołeckiego 7 431,20 zł.
45	Budowa kanalizacji deszczowej w Nysie w Nysie Piłsudskiego nr 57 działka nr 17/7 rozdział 90095 § 6050			10 000,00	10 000,00	10 000,00	Dokumentację projektową opracował Henryk Hryniuk - ZPW z Nysy.
46	Kompleksowe uzbrojenie terenu Regionalnego Parku Przemysłowego WSEE "INVEST-PARK" na terenie Gminy Nysa w obrębach wsi Radzikowice i Goświnowice rozdział 90095 § 6050			75 000,00	75 000,00	73 417,00	Wariantowa koncepcja zaopatrzenia w wodę oraz koncepcja budowy dróg i uzbrojenia opracowana została przez Mirosława Bartochę - PROJEKT z Nysy.
47	Zakup i montaż wiaty przystankowej w Głębinowie rozdział 90095 § 6050			5 680,00	5 680,00	5 680,00	Wiatę przystankową typu Merkury 2005 ST dostarczyła i zamontowała BUDOTECHNIKA z Pilchowic koło Gliwic. Protokół odbioru spisany został w dniu 31.10.12r. W planie środki sołectwa - 1 680 zł.
	Razem dział 900			**643 269,15**	**268 269,15**	**627 676,06**	
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO DZIAŁ 921						
48	Modernizacja budynku po byłym przedszkolu w Kopernikach na Wiejskie Centrum Kultury rozdział 92109 § 6050	21.12.11r.	28.11.12r.	1 139 859,01	279 859,01	1 114 975,50	Wykonano ocieplenie elewacji wraz z malowaniem, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, wykonano tynki wewnętrzne, instalację c.o. wody, sanitarną, elektryczną, wentylację mechaniczną, posadzki, roboty malarskie, w piwnicy zamontowano piec do c.o., urządzono plac zabaw, częściowo wykonano zagospodarowanie terenu - ułożono kostkę brukową na powierzchni około 150m2. Zwłoka w realizacji robót. Wykonawcą robót jest Damian Dratwiński - CONCEPT z Częstochowy. Funkcję inżyniera projektu sprawuje Stanisław Kondrat - Firma Usług Inwestycyjnych ASK z Nysy. W dniu 06.10.2011r. zawarto umowę o przyznanie pomocy w ramach działania " Odnowa i Rozwój Wsi " objętego PROW na lata 2007 - 2013. W planie środki z funduszu sołeckiego - 18 859,01 zł. Środki finansowe w wysokości 303 141,26 zł ujęte zostały w uchwale o wydatkach, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
49	Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Lipowej rozdział 92109 § 6050			13 467,74	13 467,74	13 445,55	Przedsiębiorstwo Melioracyjno - Budowlane " SAMI SWOI "-Tadeusz Sakowicz z Nysy wymieniło 5m przyłącza kanalizacji sanitarnej, zamontowało grzejnik c.o. w korytarzu parteru budynku świetlicy, wykonało instalację elektryczną w pomieszczeniu gospodarczym. Protokół odbioru spisany został w dniu 22.06.12r. W planie środki z funduszu sołeckiego - 13 467,74 zł.
50	Adaptacja budynku byłej szkoły na potrzeby świetlicy wiejskiej w Hajdukach Nyskich rozdział 92109 § 6050			18 713,30	18 713,30	18 400,00	Włodzimierz Wicher - WIGRAF z Nysy opracował dokumentację projektową rozbiórki boksu na opał. Ww. projektant opracowuje dokumentację projektową adaptacji budynku szkoły na potrzeby świetlicy, do dnia 21.01.13r. Środki finansowe w wysokości 16 900,00 zł ujęte zostały w uchwale o wydatkach, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. W planie środki z funduszu sołeckiego - 18 713,30 zł.
51	Utwardzenie placu wokół budynku świetlicy wiejskiej w Przełęku rozdział 92109 § 6050			16 090,52	16 090,52	16 040,17	Przedsiębiorstwo Melioracyjno - Budowlane " SAMI SWOI "-Tadeusz Sakowicz z Nysy, na powierzchni 123m2 ułożyło kostkę brukową. Protokół odbioru spisany został w dniu 22.06.12r. W planie środki z funduszu sołeckiego - 16 090,52 zł.
52	Wiata grillowa w Podkamieniu rozdział 92109 § 6050			13 182,26	13 182,26	13 018,83	W ramach I etapu robót Radosław Staros - Firma Usługowo - Handlowa STAROS z Piotrowic Nyskich wykonał konstrukcję wiaty wraz z pokryciem papą - 47m2. Protokół odbioru spisany został w dniu 16.07.12r. W planie środki sołectwa - 7 000 zł i z funduszu sołeckiego - 6 182,26 zł.
53	Budowa sceny i utwardzenie placu rekreacyjnego przy świetlicy w Wyszkowie Śląskim rozdział 92109 § 6050			24 430,01	24 430,01	16 242,02	Wykonawcą I etapu robót był Tadeusz Sakowicz - Przedsiębiorstwo Melioracyjno - Budowlane SAMI SWOI z Nysy. Wykonano roboty ziemne, ławy i ściany fundamentowe, ułożono nawierzchnię z kostki - 44,1m2. Protokół odbioru spisany został w dniu 08.08.12r. W planie środki sołectwa - 7 923,18 zł i z funduszu sołeckiego - 16 506,83 zł.
54	Zakup namiotu/ów dla sołectwa Goświnowice rozdział 92195 § 6060			9 815,68	9 815,68	8 800,00	Dwa namioty o wymiarach 6 x 10m z PCV zakupione zostały w Zakładzie Usług Remontowo Budowlanych GREL - Andrzej Grel z Kątów Opolskich. w dniu 08.05.12r. W planie środki z funduszu sołeckiego - 9 815,68 zł.
55	Zakup namiotu biesiadnego dla sołectwa Radzikowice rozdział 92195 § 6060			5 000,00	5 000,00	5 000,00	W dniu 08.05.12r. spisany został protokół odbioru od ww. firmy namiotu biesiadnego o wymiarach 6 x 12m z PVC. W planie środki z funduszu sołeckiego - 5 000 zł.
56	Budowa pomieszczenia gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w sołectwie Skorochów rozdział 92109 § 6050			38 103,88	38 103,88	37 077,58	Firma Michała Kolarza - FHU KONTIBOX z Skorochowa była wykonawcą pomieszczenia gospodarczego o powierzchni 24,61m2. Protokół odbioru spisany został w dniu 16.11.12r. W planie środki sołectwa - 38 103,88 zł. Nadzór inwestorski sprawowała s.c. Stanisław Kurnatowski i Joanna Kurnatowska - KURNATOWSKI z Nysy. W planie środki sołectwa - 38 103,88 zł.
57	Zasilanie w energię elektryczną budynku świetlicy w Skorochowie - opracowanie dokumentacji rozdział 92109 § 6050			4 000,00	4 000,00	3 813,00	Dokumentacja projektowa opracowana została przez spółkę jawną Dariusz Izycki, Jerzy Dźwigała ELTRIX z Nysy.
58	Świetlica wiejska w Domaszkowicach rozdział 92109 § 6050			69 000,00	69 000,00	38 382,87	Dokumentacja projektowa odprowadzenia wód deszczowych i przebudowy kanalizacji sanitarnej opracowana została przez Henryka Hryniuka z Nysy W dniu 24.12.12r. spisany został protokół odbioru przebudowy kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe poza teren posesji. Wykonawcą robót był Andrzej Leśniewicz - Usługi Budowlano - Handlowe z Nysy.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin przetargu	Termin zakończenia	Nakłady planowane na rok 2012	z tego: środki własne	Wydatki na dzień 31.12.2012r.	Część opisowa - uwagi
59	Budowa świetlicy wiejskiej w Siestrzechowicach rozdział 92109 § 6050	12.06.12r.	26.10.12r.	167 000,00	167 000,00	163 476,49	I etap robót, tj. stan surowy otwarty budynku świetlicy bez przyłączy został wykonany przez Andrzeja Dudę - Firma Usługowo - Budowlana z Nysy. Protokół odbioru spisany został w dniu 09.11.12r. Nadzór inwestorski pełnił Mariusz Stadnik - Usługi Inwestycyjne w Budownictwie z Nysy.
60	Iluminacja Wieży Wrocławskiej i Studni Pięknej w Nysie rozdział 92120 § 6050			15 000,00	0,00	15 000,00	Dokumentacja projektowa w opracowaniu do dnia 18.03.13r. przez Michała Kaczmarzyk i Joannę Kaczmarzyk - QUBIK s.c. Pracownia Architektoniczna z Nysy. Środki finansowe w wysokości 15 000,00 zł ujęte zostały w uchwale o wydatkach, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
61	Zakup pieca wraz z wyposażeniem do budynku świetlicy w Hajdukach Nyskich rozdział 92109 § 6060			4 535,60	4 535,60	4 535,60	Piec c.o. o mocy 100 kW wraz z wyposażeniem zakupiony został w spółce NEC Nysa. Protokół odbioru spisany został w dniu 14.05.12r.
62	Zakup namiotu dla sołectwa Sękowice rozdział 92195 § 6060			2 850,00	2 850,00	0,00	Nie dokonano zakupu. W planie środki sołectwa - 2 850 zł.
	Razem dział 921			**1 541 048,00**	**666 048,00**	**1 468 207,61**	
	KULTURA FIZYCZNA **DZIAŁ 926**						
63	Wybrukowanie placu przed sceną na boisku sportowym w Domaszkowicach rozdział 92601 § 6050			5 000,00	5 000,00	4 969,38	Wykonawcą nawierzchni z kostki brukowej o powierzchni 144m2 był Ryszard Łysy - BUD - BRUK z Nysy. Protokół odbioru robót spisano w dniu 03.08.12r. Nadzór inwestorski pełnił Mariusz Stadnik - Usługi Inwestycyjne w Budownictwie z Nysy. W planie środki sołectwa - 5 000 zł.
64	Monitoring w pawilonie sportowym w Goświnowicach rozdział 92601 § 6050			4 000,00	4 000,00	3 977,09	Kamerę obrotową wraz z osprzętem zamontowała firma SOBMAR - Marek Sobieski z Nysy. Protokół odbioru spisano w dniu 21.03.12r. W planie środki z funduszu sołeckiego - 4 000 zł.
65	Budowa wiaty grillowej na boisku sportowym w Iławie rozdział 92601 § 6050			12 979,71	10 979,71	12 500,00	W ramach II etapu robót dach pokryty został blachą dachówkopodobną - 73,44m2. Nawierzchnia przy wiacie wyłożona została kostką brukową - 14,58m2. Wykonawcą robót był Andrzej Duda - Firma Usługowo - Budowlana z Nysy. Protokół odbioru robót spisany został w dniu 01.06.12r. W planie środki sołectwa - 1 800 zł i z funduszu sołeckiego - 9 179,71 zł. Otrzymano dotację z Powiatu Nyskiego w kwocie 2 000 zł.
66	Budowa wiaty grillowej w Rusocinie rozdział 92601 § 6050			22 826,77	19 826,77	22 690,65	Radosław Staros - Firma Usługowo - Handlowa STAROS z Piotrowic Nyskich był wykonawcą I etapu robót o zakresie: roboty ziemne, stopy fundamentowe, konstrukcja wiaty, pokrycie dachu dachówką bitumiczną - 70,9m2, rynny. Protokół odbioru spisany został w dniu 23.08.12r. W planie środki sołectwa - 6 588 zł i z funduszu sołeckiego - 13 238,77 zł. Otrzymano dotację z Powiatu Nyskiego w kwocie 3 000 zł.
67	Budowa boiska do piłki siatkowej - plażowej w Wierzbięcicach rozdział 92601 § 6050			9 000,00	9 000,00	8 973,28	Andrzej Leśniewicz - Firma Usługi Budowlano - Handlowe z Nysy wykorytowała podłoże, ułożyła warstwę piasku, zamontowała 2 szt. słupków do siatkówki oraz 3 ławki parkowe. Protokół odbioru spisany w dniu 23.05.12r. W planie środki z funduszu sołeckiego - 9 000 zł .
68	Zakup pateln elektrycznej dla sołectwa Goświnowice rozdział 92601 § 6060			5 500,00	5 500,00	5 190,00	Patelnia elektryczna o pojemności 37l dostarczona została przez Hurtownię ROBIN - Danuta Robaczewska z Dąbrowy Górniczej w dniu 04.05.12r. W planie środki sołectwa - 5 500 zł.
69	Wiata grillowa w Sękowicach rozdział 92601 § 6060			12 397,44	9 547,44	12 329,09	Gonty papowe, rynny, rury spustowe, płaskowniki, śruby, gwoździe, impregnat, kostkę brukową, itp. zakupiono w spółce z o.o. KRAB z Nysy. Protokoły odbioru spisane zostały w dniu 11.06.12r. oraz 13.09.12r. Tarcicę i krawędziaki zakupiono w s.c. TARTAK z Pakosławic. Protokół odbioru spisany został w dniu 12.07.12r. W planie środki sołectwa - 5 445 zł oraz środki z funduszu sołeckiego - 6 952,44 zł. Otrzymano dotację z Powiatu Nyskiego w kwocie 2 850 zł.
70	Urządzenie placu zabaw w Jędrzychowie rozdział 92695 § 6050			9 786,31	9 786,31	9 683,61	Spółka z o.o. Muller - Mirosław Janik z Jelcza - Laskowic zamontowała zestaw sprawnościowy, bujak oraz ławkę. Protokół odbioru spisany został w dniu 12.06.12r. W planie środki sołectwa - 9 786,31 zł.
71	Urządzenie placu zabaw w Morowie rozdział 92695 § 6050			5 511,07	5 511,07	4 651,25	Spółka z o.o. Muller - Mirosław Janik z Jelcza - Laskowic zamontowała dwie huśtawki. Protokół odbioru spisany został w dniu 15.05.12r. W planie środki z funduszu sołeckiego - 5 511,07 zł.
72	Urządzenie placu zabaw w Przełęku rozdział 92695 § 6050			12 194,00	12 194,00	12 077,61	Zestaw zabawowy zamontowany został przez spółkę FIOR - Andrzej Drożdżal z Wrocławia. Protokół odbioru spisany został w dniu 17.05.12r. W planie środki sołectwa - 12 194 zł.
73	Urządzenie placu zabaw w Wierzbięcicach rozdział 92695 § 6050			5 258,74	5 258,74	5 188,82	Zestaw zabawowy zamontowany został przez spółkę FIOR - Andrzej Drożdżal z Wrocławia. Protokół odbioru spisany został w dniu 17.05.12r. W planie środki z funduszu sołeckiego - 5 258,74 zł.
74	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Regulicach rozdział 92695 § 6050			7 928,23	6 928,23	7 920,00	W dniu 12.09.12r. z RSP Regulice spisany został protokół odbioru robót - niwelacji terenu o powierzchni 110m x 55m pod boisko do piłki nożnej. W planie środki sołectwa - 1 000 zł oraz z funduszu sołeckiego - 5 928,23 zł. Otrzymano dotację z Powiatu Nyskiego w kwocie 1 000 zł.
75	Ogrodzenie placu zabaw w Konradowej rozdział 92695 § 6060			10 262,13	10 262,13	10 261,60	Materiały do wykonania ogrodzenia w dniu 22.03.12r. zakupiono w firmie WOKA Stal - Wojciech Kalika z Nysy. W planie środki z funduszu sołeckiego - 10 262,13 zł.
76	Zadaszenie placu spotkań przy wiacie grillowej w sołectwie Iława rozdział 92601 §6050			3 034,81	3 034,81	3 034,81	Dokumentacja projektowa opracowaniu do 19.01.13r. przez Zbigniewa Regułę - STUDIO Z z Nysy. Środki finansowe w wysokości 3 034,81 zł ujęte zostały w uchwale o wydatkach, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
77	Boisko sportowe w Kopernikach rozdział 92601 § 6050			37 000,00	37 000,00	36 376,92	Wykonawcą I etapu robót - odwodnienia boiska była spółka cywilna Krystyna Podpora, Krzysztof Podpora - Zakład Instalacji Wodnej, Kanalizac. Gazowej i Elektrycznej z Radzikowic. Protokół odbioru spisany został w dniu 16.07.12r.
78	Zagospodarowanie placu sportowo - rekreacyjnego w Morowie rozdział 92695 § 6050			3 000,00	3 000,00	2 000,00	Jan Dróżdż - BUDART z Głogówka sporządził kosztorys ogrodzenia oraz wznowił granice. W planie środki sołectwa - 3 000 zł.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin przetargu	Termin zakończenia	Nakłady planowane na rok 2012	z tego: środki własne	Wydatki na dzień 31.12.2012r.	Część opisowa - uwagi
79	Zagospodarowanie placu sportowo - rekreacyjnego w Złotogłowicach rozdział 92695 § 6060			11 783,40	11 783,40	11 774,15	Protokoły odbioru materiałów na wykonanie ogrodzenia placu m.in. drutu, słupków, siatki ocynkowanej, cementu spisane zostały z Leszkiem Pleszczak - ZAKŁAD Produkcyjno - Usługowo - Handlowy z Pakosławic w dniach 20.07.12r. i 28.08.12r. Dostawcą 5 szt. drewnianych ławek był Radosław Staros - Firma Usługowo - Handlowa STAROS z Złotogłowic. Protokół odbioru spisany został w dniu 12.11.12r. W planie środki sołectwa - 11 783,40 zł.
80	Budowa Fitness Parku przy Al. Lompy w Nysie rozdział 92605 § 6050	13.09.12r.	19.10.12r.	69 000,00	69 000,00	68 228,30	Dokumentację projektową opracował Zbigniew Reguła - STUDIO Z z Nysy. W ramach I etapu, wykonawca robót Dariusz Konior - ADAKON z Nysy ułożył sztuczną nawierzchnię trawiastą, na której zamontował urządzenia rekreacyjno - sportowe typu: Twister, Rowerek, Biegacz, Stepper - po 1 szt., wykonał boisko do gry w boule o wymiarach 15m x 4m, zamontował latarnię typu parkowego - 1 szt. oraz ławki. Protokół odbioru spisany został w dniu 25.10.12r. Nadzór inwestorski sprawowała s.c. Stanisław Kurnatowski i Joanna Kurnatowska - KURNATOWSKI z Nysy. Nadzór archeologiczny pełniło Muzeum z Nysy.
	Razem dział 926			**246 462,61**	**237 612,61**	**241 826,56**	
	OGÓŁEM			**16 779 797,49**	**7 557 188,89**	**16 377 863,31**	

Plan - 16 779 797,49 zł
w tym: środki gminy - 7 557 188,89 zł
kredyt - 9 000 000,00 zł
środki zewnętrzne - 222 608,60 zł
w tym:
budżet państwa - 117 063,19 zł
EFRR - 71 548,41 zł
EFS - 25 147,00 zł
dotacje z Powiatu - 8 850,00 zł

Poniesione wydatki - 16 377 863,31 zł
w tym: środki gminy - 7 155 254,71 zł
kredyt - 9 000 000,00 zł
środki zewnętrzne - 222 608,60 zł

Dotacje celowe - plan - 1 518 909,32 zł
w tym:
Powiat Nyski - 396 379,32 zł
Szkoła Podstawowa Nr 1 i Nr 3 - 2 590,90 zł
Przedszkole Nr 8 - 1 348,10 zł
Gimnazjum Nr 1 i Nr 3 - 2 591,00 zł
Nyski Domu Kultury - 1 009 000,00 zł
Biblioteki - 32 000,00 zł
Komenda Powiatowa Straży Pożarnej - 16 000,00 zł
pozostałe dotacje i dofinansowania - 59 000,00 zł

Poniesione wydatki - 1 272 558,58 zł
w tym:
Powiat Nyski - 377 827,20 zł
Szkoła Podstawowa Nr 1 i Nr 3 - 2 557,12 zł
Przedszkole Nr 8 - 1 331,20 zł
Gimnazjum Nr 1 i Nr 3 - 2 557,14 zł
Nyski Domu Kultury - 799 000,00 zł
Biblioteki - 31 999,98 zł
Komenda Powiatowa Straży Pożarnej - 12 744,00zł
pozostałe dotacje i dofinansowania - 44 541,94 zł

Z up. BURMISTRZA
Aleksander Juszczyk
Z-ca BURMISTRZA